



13/2/22

第一次会议纪要

编号: HBDK-ZHJL-001

工程名称: 临漳戴克电器 11MWp 乐叶光伏发电项目 签发: 

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016、11、24
会议主持人	王志成		
会议主题:	首次工程例会		
监理单位: 王志成			
1.希望施工单位根据并网节点合理安排施工计划,要求施工单位土建及电气同步施工,并排好各分部分项进度计划表,上报监理项目部审批;			
2.要求施工单位配备各项专职人员,施工资料要求同步进行,各分部分项施工要求及时报验,特别是隐蔽工程,必须要有监理到场验收合格方可进行下步工序;			
3.所有进场材料必须监理参加开箱报验,验收合格方可进场使用;			
4.所有进场施工人员进场前必须进行安全及技术交底,进入施工现场必须正确穿戴好劳动防护用品,高空作业必须进行安全防护措施,严禁施工人员酒后作业;			
5.临时用电必须进行安全防护措施及醒目标识,不得随意乱搭乱拉电线;			
6.工地监理例会每月周召开一次,会议时间定于每周五下午 15:00 整,地点在工程项目部会议室,相关参建单位的主要管理人员、技术人员都要参加。			
建设单位: 许立坡			
施工单位: 中徽机电程贵飞			
1、目前施工人员基本到位,已经进行安全培训,因材料还没有进场,未能进行进场施工;			
2、因设计未能及时出具箱逆变器基础设计图纸,地面土建工程也未能进行施工,需尽快出具图纸。			
主送单位	乐叶光伏科技有限公司戴克项目部		
抄送单位	中徽机电有限公司戴克项目部		
发文单位	常州正衡监理戴克监理部	发文时间	2016、11、24



注: 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发

