

# 第七次会议纪要

编号: HBDK-ZHJL-007

工程名称: 临漳戴克电器 11MWp 乐叶光伏发电项目



会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.01.09			
会议主持人	李全					
会议主题:	工程例会					
<b>施工单位:</b> 袁文昌						
上周工作: 1) 箱逆变基础、圈梁 6 座, 总量完成 100%, 吊装完成 70%; 2) 预制仓、SVG 集装箱基础及圈梁完成, 吊装完成; 3) B、C、D、E 区支架、组件安装完成; A、F 区完成 60% 4) B、C 区桥架 500*150 完成, 100*50 完成; 电缆敷设 100%; 5) B、C、D、E 区至预制仓电缆、通信光缆敷设完成; 7) 外线部分完成 70%;						
下周计划: 1) 箱逆变基础、圈梁、吊装、接线全部完成; 2) B\C 厂区电缆敷设及连接全部完成; 3) D\E 电缆敷设完成; 4) A、F 区支架、组件安装完成, 电缆桥架及支架安装完成 100%; 5) A、F 区屋面电缆敷设完成; 6) 高压电缆的测试及打压工作完成; 7) 外接入施工及并网流程启动。						
<b>安全施工:</b> 本周无任何安全事故						
<b>需协调事项:</b> 1) 工程量变更及其他原因增加款项一申请, 希望尽快批复; 2) 并网前所需要的甲供设备安装调试报告需提供;						
<b>监理单位:</b> 正衡监理李全						
1) 现场巡视发现 B 区部分支架与屋面脱离现象, 施工方安排各施工班组进行摸排, 找出脱离原因, 提交整改方案; 2) 屋面的清洁及修缮工作必须尽快安排;						

- 3) 电气班组必须增派人手，及时完成电气安装任务，并完成所有试验及测量工作，不拖并网后腿；
- 4) 电缆沟及箱逆变器基础的回填工作必须抓紧；
- 5) 各施工队伍积极组织对完工区域的自检工作；
- 6) 再次强调组件的安装、搬运必须符合规范要求，违者进行经济处罚；
- 7) 临近年关，安全问题更得重视，确保本工程无任何一起安全事故，顺利完成并网任务。

**施工单位：中徽机电程贵飞**

- 1、重视施工中的安全保护工作，确保安全第一；
- 2、提高施工精度，加快施工进度，保质保量完成各施工任务；
- 3、并网日期定为 2017.01.15，所有施工必须围绕这个时间节点完成；
- 4、及时清理完工屋面，对完工屋面进行修缮；

(附签到表)

主送单位	乐叶光伏科技有限公司戴克项目部		
抄送单位	中徽机电有限公司戴克项目部		
发文单位	常州正衡监理戴克监理部	发文时间	2017.01.02

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发