


第三次会议纪要

编号: HB00k-001-003

工程名称: 临漳戴克电器 11MWp 乐叶光伏发电项目 签发: 李全



会议地点	项目部会议室	会议时间	2016、12、1
会议主持人	李 全		
会议主题： 工程例会			
监理单位：正衡监理李全			
1、 安全纪律：1) 进场施工人员遵守厂区规章制度，带场牌及安全帽进入厂区，不得随意停车，厂区内严禁吸烟； 2) 对于进入施工现场的人员发现不带安全帽的将进行经济处罚，本周开始执行； 3) 现场安全警示及防护工作要做到扎实、细致、有效，安全员必须每天在施工现场进行巡视；			
2、质量：1) 施工现场必须有技术员，方便施工难题的解决指导； 2) 加强对新进班组的技术指导，不能胡干蛮干，做无效工； 3) 施工过程中注意硅酮胶的配比、调和，注意对组件的成品保护，不得在组件表面重压、拖拽等容易造成组件划伤、隐裂的野蛮作业；			
3、进度：1) 催促设计尽快完善图纸，便于施工（提供给监理 1 份）； 2) 催促材料尽快到场，便于施工班组及时跟进作业； 3) 对于年前并网得考虑试验及调试的时间节点；			
4、资料：1) 资料尽快与现场施工同步，需上报审核的资料尽快申报； 2) 尽快完善进场材料的第三方检测。			
施工单位：中徽机电程贵飞			
1、 组件的成品保护必须重视，施工过程中出现人为破坏必须赔偿；			
2、 施工过程中注意控制胶量，避免硅酮胶的浪费，注意硅酮胶的配比；			
3、 严格遵守戴克公司的厂纪厂规。			

业主单位：乐叶光伏穆龙

- 1、 安全：山东某项目的通报，要求现场施工注意安全文明施工，吊装作业必须专人指挥，明确指挥信号；
- 2、 组件的成品保护，开箱发现破损及时联系现场管理人员及监理，拍照留存，以备查证，施工现场破损将由施工方自行承担损失。

(附签到表)

主送单位	乐叶光伏科技有限公司戴克项目部		
抄送单位	中徽机电有限公司戴克项目部		
发文单位	常州正衡监理戴克监理部	发文时间	2016、12、12

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发



鄂州供电公司 会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
穆 立	东叶光伏	现场负责	1507610501
李 亮	鄂州巴顿	客服	13862687705
周 云		代班	18243810973
王 灯 文		村 负责人	18901179998
王 子 磊	电工		18096957545
王 建 敏	土建		15932762202
程 延 雷		代班	15230094305
程 贵 飞	项目部	负责人	13180509439
李 子 号	项目部	施工员	13785033963
郭 印 位			15030679871

