

第九次会议纪要

编号:

工程名称: 临漳戴克电器 11MWp 乐叶光伏发电项目

签字:

孟文伟

会议地点: 项目部会议室

会议时间:

2017.02.23

监理单位: 正衡监理项目部

会议主持人: 孟文伟

会议主题: 工程例会

施工单位: 中微机电程贵飞

本周计划: 1) 上周布置的电缆敷设工作已基本结束, 剩余汇流箱接线工作, 这两天能够完成。

2) A#、F#开路电压测试, 在并网验收前要求施工完成。

3) 楼梯材料施工, 尽快把所需材料上报准确数字至项目部。

4) 厂区平整已基本完成, 剩余电缆标识桩尽快恢复。

5) 高压仓西面及 SVG 北面未平整到位。

6) 箱逆变设备内有缺陷的, 尽快整改完成。

7) 并网流程已走完, 就等供电公司的调试完成, 完成之后, 就可以确定并网时间。并网期间需要各单位协调人员到位。

8) 工程接近尾声, 各施工队抓紧收尾工作。

安全施工: 本周无任何安全事故, 任何人员进入施工场地, 必须正确佩戴劳保用品, 着拖鞋及不带安全帽不得进入施工现场。

监理单位: 正衡监理孟文伟

上周质量:

1) 屋面直流汇流箱 $1 \times 4\text{mm}^2$ 及 $2 \times 95\text{mm}^2$ 电缆头制作及接线安装质量检查。检查发现电缆头制作过程中, 因给电缆线剥皮钳子夹的太深, 导致电缆头部位电缆内芯受损伤, 要求施工单位立即整改, 制作时必须注意严禁剪断电线线芯。

2) 组串间接地线及电缆桥架连接质量检查, 检查发现现场施工组串间接地采用十字自攻螺丝固定, 且未把自攻螺丝的防水塑料垫片清除, 要求施工单位立即整改。(GB20169-2016 3.4.1 规范规定: 接地体(线), 应用镀锌螺栓连接; 有色金属接地线不能采用焊接时, 可用螺栓连接、压接、热剂焊方式连接。用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片, 螺栓连接

处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》GBJ149 的规定处理，不同材料接地体间的连接应进行处理。

- 3) 检查发现有屋面组件边压块未压实，并网验收之后竣工验收前的消缺整改，施工单位要抓紧这一部份工作。
- 4) 检查发现在电缆敷设施工中，电缆外绝缘层有破损的情况，要求施工人员敷设电缆时注意，敷设完的电缆线整体检查整改一下。
- 5) 现场组件包装纸壳、剪下来的线头等垃圾未清理。为加强施工现场管理，要求上官泓人员在每次施工完毕（比如下班完工）时一定要做到完工后将施工剩余的材料用完，做到工完料尽、场地清。
- 6) 屋面汇流箱电缆头制作，给电缆线剥皮，钳子夹的太深，导致电缆头部位电缆内芯受到损伤。

安全方面：

1)、检查发现现场部份施工人员未戴安全帽。任何人员进入施工场地，必须正确佩戴安全帽及劳保用品，不带安全帽不得进入施工现场。在今后的施工中检查，发现一人未戴安全帽罚款 50 元，项目管理人员加倍，相互的监督。

2)、加强用电安全，不得随意搭接线，对施工过程中使用的临时线路必须定期检查，及时排除漏电隐患。

3)、施工现场需动明火施工必须进行审批，施工现场消防灭火器必须到位；施工区域内不得吸烟，防止随意乱扔烟头。

4)、明天天气预报有雨雪天气，屋面会有霜冻情况，注意做好防护措施。雨雪过后有冰雪积留，施工前应先清除干净。

进度方面：

1)、现场抓紧汇流箱接线工作，A 区及 F 区开路电压测试抓紧完成，不得影响并网验收。

2)、本周各施工队工作，都以并网验收为核心。

(附签到表)

主送单位	乐叶光伏科技有限公司戴克项目部		
抄送单位	中微机电有限公司戴克项目部		
发文单位	常州正衡监理戴克监理部	发文时间	2017 年 1 月 20 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

临漳戴克项目会议签到表

2017.2.20

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
程贵飞	中教机电	现场负责人	13180509439
董银	项目部		13832005496
王晋卿	安装现场	安装负责人	18656788618
王少磊	电器		18096957549
王少磊	项目部		13732033963
孟文伟	正衡子监理		15861664006

