

第五次会议纪要

编号: HBDB-ZH-005

工程名称: 临漳戴克电器 11MWp 乐叶光伏发电项目 签发: 2016.12.16

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016、12、26
会议主持人	李全		

会议主题: 工程例会

施工单位: 袁文昌

上周工作: 1) 箱逆变基础、圈梁 6 座, 总量的 25%;
2) 预制仓、SVG 集装箱基础及圈梁 2 座, 完成基础及圈梁浇筑任务;
3) D、E 区支架、组件安装完成 60%;
4) B 区桥架 500*150 完成 2000 米, 74%; 100*50 完成 100 米, 总量的 58%;
5) 主电缆敷设完成 80%;

下周计划: 1) 箱逆变基础、圈梁 6 座;
2) 预制仓、SVG 集装箱吊装完成;
3) B\C 厂区电缆桥架全部完成;
4) B\C 厂区 1*4 电缆敷设完成 36%;
5) B\C 厂区至预制仓的电缆、光缆敷设、连接完成 20%;
6) B\C 区至预制仓电缆做头、打压 50%;

安全施工: 本周无任何安全事故

需协调事项: 1) 3*400 高压电缆冷缩中间头急需 2 套;
2) 报价清单与设计图纸工程量部分不一致, 多处有增大;
3) F 区屋顶同 C 区屋顶瓦棱较小且平, 用胶量增多, 且瓦面强度较其他屋面较差;
4) 2-6#箱变 3*300 高压电缆长度不够, 需尽快解决。

监理单位: 正衡监理李全

- 1) 厂区各作业面的环境卫生必须处理干净, 做到工完场地清;
- 2) 注意组件成品的保护, 禁止掌压, 脚踏等容易对组件造成伤害的野蛮施工;
- 3) 施工过程中, 注意对屋面的保护, 装组件前必须先对屋面进行检查, 确认不漏水才能进行组件安装工作;

- 4) 现场登高作业不带安全带、不带安全帽、吊装物品捆绑未保持平衡等情况较严重;
- 5) 对所有混凝土工程的冬季保温工作要重视, 可用毛毡覆盖, 再进行覆土保温;
- 6) 预制仓吊装必须有专人负责指挥, 现场安全必须加以重视;
- 7) 电气施工班组必须增加人手, 现人手不能满足施工需求;
- 8) 对所有混凝土工程的冬季保温工作要重视, 可用毛毡覆盖, 再进行覆土保温;

施工单位: 中微机电程贵飞

- 1、组件的成品保护必须重视, 施工过程中出现人为破坏必须赔偿;
- 2、材料的领取必须正确掌握需求量, 施工区域的材料必须清理干净;
- 3、组件安装完成的区域, 施工班组先进行自检, 及时发现问题及整改问题;
- 4、C 厂区施工区域的清理工作必须尽快完成;
- 5、重视施工中的安全保护工作, 确保安全第一。

(附签到表)

主送单位	乐叶光伏科技有限公司戴克项目部		
抄送单位	中微机电有限公司戴克项目部		
发文单位	常州正衡监理戴克监理部	发文时间	2016年12月26日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发

会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
马超		制班	15532459300
冯云		in/班	18243810973
程延泉		带班	13730014862
李	正班长		13862687705
张	项目负责人	负责	1318009439
王	电	带班	15096957545
杨		带班	13325502632
李	项目		13/85052/63
薛			13623436012
王	土		15932762202

