

第六次会议纪要

编号: HBDK-ZHBL-006

工程名称: 临漳戴克电器 11MWp 乐叶光伏发电项目 签发: 2017.01.02

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.01.02
会议主持人	李 全		
会议主题: 工程例会			
施工单位: 袁文昌			
上周工作: 1) 箱逆变基础、圈梁 2 座, 总量完成 75%, 吊装完成 50%; 2) 预制仓、SVG 集装箱基础及圈梁完成, 吊装完成; 3) B、C 区支架、组件安装完成; D、E 区完成 95% 4) B、C 区桥架 500*150 完成, 100*50 完成; 电缆敷设 79%; 5) B、C 区至预制仓电缆、通信光缆敷设完成; 6) F 支架、组件安装完成 20% 7) 外线部分完成 50%;			
下周计划: 1) 箱逆变基础、圈梁 6 座; 全部完成; 2) B/C 厂区电缆敷设及连接全部完成; 3) D/E 电缆桥架完成; 4) F 区支架、组件安装完成, 电缆桥架及支架安装完成 30%; 5) A 区支架及组件安装 30%; 6) 高压电缆的测试及打压工作。			
安全施工: 本周无任何安全事故			
需协调事项: 1) 3*400 高压电缆冷缩中间头急需 2 套; 2) 2#-6#箱变器 3*300 高压电缆长度不够, 需解决;			
监理单位: 正衡监理李全			
1) 现场巡视发现 B 区部分支架与屋面脱离现象, 施工方安排各施工班组进行摸排, 找出脱离原因, 提交整改方案; 2) 屋面的清洁及修缮工作必须尽快安排; 3) 电气班组必须增派人手, 及时完成电气安装任务, 并完成所有试验及测量工作, 不拖并网后腿;			

- 4) 电缆沟及箱逆变器基础的回填工作必须抓紧;
- 5) 各施工队伍积极组织对完工区域的自检工作;
- 6) 再次强调组件的安装、搬运必须符合规范要求, 违者进行经济处罚;
- 7) 临近年关, 安全问题更得重视, 确保本工程无任何一起安全事故, 顺利完成并网任务。

施工单位: 中徽机电程贵飞

- 1、重视施工中的安全保护工作, 确保安全第一;
- 2、提高施工精度, 加快施工进度, 保质保量完成各施工任务;
- 3、并网日期定为 2017.01.15, 所有施工必须围绕这个时间节点完成;
- 4、及时清理完工屋面, 对完工屋面进行修缮;

(附签到表)

主送单位	乐叶光伏科技有限公司戴克项目部		
抄送单位	中徽机电有限公司戴克项目部		
发文单位	常州正衡监理戴克监理部	发文时间	2017.01.02

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发

会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
马超		制班	15532959300
冯云		带班	18243810973
程延泉		带班	13730014862
李	正德监理		13862687705
程	项目部负责人	负责	1318009439
王	电	带班	15096957545
杨		带班	13325509632
王	项目部		13/85053/63
薛国河			13623436012
王	土建		15932762202

