

第十二次会议纪要



工程名称：临漳戴克电器 11MWp 乐叶光伏发电项目

签发：罗平
131

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.03.16
会议主持人	孟文伟		

会议主题：工程例会

施工单位：中徽机电程贵飞

本周计划：

- 1) 本周工程主要工作在并网验收的问题进行整改并回复。
- 2) 本周现场光伏组件冲洗设备安装需抓紧，本周内必须完成。
- 3) 本周现场光伏组件冲洗，本周内完成。
- 4) 箱逆变基础的抹灰及百叶窗的安装加固，在本周内必须完成。

安全施工：本周无任何安全事故。

监理单位：正衡监理孟文伟

上周质量：

- 1) 光伏组件冲洗试验（组件清洗），现场试验采用冲水并且使用拖把清理及扫把清理及干擦等方法，现场检验结果并不理想还是有水渍及灰尘不能清理干净，现场提出可以架用先冲洗、二、喷酒清洁剂，三、托擦并冲水洗净的方法予施工单位。
- 2) 屋面光伏电缆桥架内电缆整理检查发现部份桥架内电凌乱，检查发现有通讯电缆与动力电缆混放及电缆直接架立在桥架小隔板之上，由电缆被切断的隐患，部份组件与桥架间电缆未穿管保护到位。电缆进入桥架部位穿管保护未到位，要求施工单位立即整改，整改完成后经监理及施工项目部共同验收后方可覆盖桥架盖板。
- 3) 检查 F 区箱逆变基础面层抹灰，发现箱逆变基础面层抹灰有裂缝且凹凸不平，要求施工单位整改。

安全方面：

- 1)、检查发现现场个别施工人员未戴安全帽，任何人员进入施工

场地，必须正确佩戴安全帽及劳保用品，不带安全帽不得进入施工现场。

2)、高空作业时要做好防护措施，作业人员必须系好安全带，且安全带有可靠的连接固定。

3)、施工现场需动明火施工必须进行审批，施工现场消防灭火器必须到位；施工区域内不得吸烟，防止随意抛扔烟头。

4)、加强用电安全，不得随意搭接线，对施工过程中使用的临时线路必须定期检查，及时排除漏电隐患。

5)安全文明施工宣传，各施工区域醒目位置必须悬挂或张贴安全文明施工标语及安全警示牌，做到安全第一，警钟长鸣。

进度方面：


1)、现场抓紧收尾工作，抓紧时间组件冲洗工作。

2)、本周各施工队工作，都以并网验收问题整改为核心。

(附签到表)

主送单位	乐叶光伏科技有限公司戴克项目部		
抄送单位	中徽机电有限公司戴克项目部		
发文单位	常州正衡监理戴克监理部	发文时间	2017.03.13

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后由发



项目监理例会议签到表

A circular red ink stamp. The outer ring contains the text "中国建设银行(广州)有限公司" (China Construction Bank (Guangzhou) Co., Ltd.) and "项目管理部" (Project Management Department). The center of the stamp features a five-pointed star and the date "2017-3-13".