

第十一 次会议纪要

编号: JHDK-ZJH-

工程名称: 临漳戴克电器 11MWp 乐叶光伏发电项目 签发: 罗军

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.02.27
会议主持人	孟文伟		
会议主题:	工程例会		
施工单位:	中徽机电程贵飞		
会议内容:	<p>1) 本周工程主要工作在现场的消缺, 这部份工作现场必须抓紧时间完成。</p> <p>2) 钢梯施工材料, 本周内必须把准确数字上报至项目部。</p> <p>3) 钢梯施工的施工方案及电焊人员资质, 本周内报审致项目部。</p> <p>4) 高压仓西面及 SVG 北面未平整到位, 在本周内完成。</p> <p>5) 现场光伏组件冲洗设备安装需抓紧, 在正式发电前组件板能冲洗干净。</p> <p>6) 科林的设备调试本周内协调完成, 不影响并网工作。</p> <p>7) 电力调度协议已签署, 本周内能够拿到。</p> <p>8) 并网流程已走完, 本周协调并网事宜, 确定并网时间, 完成并网前的工作。并网期间需要各单位协调人员到位。</p>		
安全施工:	本周无任何安全事故, 任何人员进入施工场地, 必须正确佩戴安全用品, 着拖鞋及不带安全帽不得进入施工现场。		
监理单位:	正衡监理孟文伟		
上周质量:	<p>1. A-F 区 1#-6#钢梯基础底板及短柱钢筋板扎, 钢梯基础地脚螺栓制作。钢筋绑扎质量检查发现, 个别箍筋间距不符合设计图纸要求, 要求施工单位立即整改。</p> <p>2. 屋面汇流箱接地线连接, 检查发现汇流箱内有工人使用的劳动工具及喝的矿泉水存放在箱体内且汇流箱内保险开关及漏电保护开关未断开, 有触电的隐患, 要求施工单位立即整改。汇流箱内严禁存放工具及其他物品, 要求施工单位逐个汇流箱进行检查断开保险开关及漏电开关。</p>		

- 3) 屋面垃圾清理，检查发现现场施工人员有把屋面的组件托盘、纸箱、电缆头等物品直接往底下丢的现象，现场立刻喊停，要求施工单位采用汽吊，从屋面把物品吊下来，装车运走，现场已整改。
- 4) 检查发现在电缆敷设施工中，电缆外绝缘层有破损的情况，要求施工人员敷设电缆时注意，敷设完的电缆线整体检查整改一下。

安全方面：

- 1)、检查发现现场个别施工人员未戴安全帽，任何人员进入施工现场，必须正确佩戴安全帽及劳保用品，不带安全帽不得进入施工现场。
- 2)、高空作业时要做好防护措施，作业人员必须系好安全带，且安全带有可靠的连接固定。
- 3)、施工现场需动明火施工必须进行审批，施工现场消防灭火器必须到位；施工区域内不得吸烟，防止随意抛扔烟头。
- 4)、加强用电安全，不得随意搭接线，对施工过程中使用的临时线路必须定期检查，及时排除漏电隐患。

进度方面：

- 1)、现场抓紧收尾工作，抓紧时间整改消缺。
- 2)、本周各施工队工作，都以并网验收为核心。

(签名到表)

发送单位	乐叶光伏科技有限公司戴克项目部	
抄送单位	中微机电有限公司戴克项目部	
收文单位	常州正衡监理戴克监理部	发文时间 2017.02.27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

临漳戴克项目会议签到表

2017.2.27