

第四次会议纪要

编号: HBDK-ZHJL-004

工程名称: 临漳戴克电器 11MWp 乐叶光伏发电项目 签发:  2016.12.20

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016、12、19
会议主持人	李 全		
会议主题: 工程例会			
施工单位: 袁文昌			
上周工作: 1) 箱逆变基础、圈梁 4 座, 总量的 17%;			
2) 预制仓、SVG 集装箱基础及圈梁 2 座, 总量的 60%;;			
3) B、C 区支架、组件安装完成; D 区完成 80%			
4) B 区桥架 500*150 完成 540 米, 100*50 完成 340 米;			
下周计划: 1) 箱逆变基础、圈梁 6 座;			
2) 预制仓、SVG 集装箱基础、圈梁全部完成;			
3) B\C 厂区电缆桥架全部完成;			
4) B\C 厂区 1*4 电缆敷设全部完成;			
5) B\C 厂区至预制仓的电缆、光缆全部敷设、连接完成;			
6) 外接入施工完成;			
7) B\C 区至预制仓所有设备系统调试完成;			
安全施工: 本周无任何安全事故			
需协调事项: 1) 630 箱变及逆变器、预制仓、3**400 高压电缆何时			
进场;			
2) 工程进度款已申请, 急需资金, 请速批;			
3) 施工图纸不完整, 且现有图纸无盖章 (电子版), 无			
法进行正常工作。			
监理单位: 正衡监理李全			
1、 安全文明施工: 1) 厂区各作业面的环境卫生必须处理干净,			
做到工完场地清;			
2) 遵守戴克厂区各项规章制度, 车辆严禁进入厂区, 厂区内			
严禁吸烟;			
3) 施工过程中, 注意对屋面的保护, 装组件前必须先对屋面			
进行检查, 确认不漏水才能进行组件安装工作;			
4) 屋面施工过程中, 禁止向地面抛洒物件及任何包装物, 违			



者将进行重罚；

5) 现场登高作业不带安全带、不带安全帽、吊装物品捆绑未保持平衡等情况较严重，本次会议会将会对此类违规作业进行经济处罚；

2、 质量问题：1) 支架安装偏差较大，导致组件很多存在压不实的情况发生，此类施工必须进行整改；

2) 注意组件成品的保护，禁止掌压，脚踏等容易对组件造成伤害的野蛮施工，注意组件的堆放方式，禁止组件靠窗侧立；对 C 厂区故意踩踏组件的行为必须重罚；

3) 对所有混凝土工程的冬季保温工作要重视，可用毛毡覆盖，再进行覆土保温；

4) 电缆沟的回填工作可在地表下 20cm 位置沿电缆沟放置警戒带，防止厂区施工对电缆造成伤害。

施工单位：中微机电程贵飞

1、 组件的成品保护必须重视，施工过程中出现人为破坏必须赔偿；

2、 材料的领取必须正确掌握需求量，施工区域的材料必须清理干净；

3、 组件安装完成的区域，施工班组先进行自检，及时发现问题及整改问题；

4、 C 厂区施工区域的清理工作必须尽快完成；

5、 重视施工中的安全保护工作，确保安全第一。

(附签到表)

主送单位	乐叶光伏科技有限公司戴克项目部		
抄送单位	中微机电有限公司戴克项目部		
发文单位	常州正衡监理戴克监理部	发文时间	2016、12、19

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



第四次 会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
李全	郑州正衡	经理	1387687705
张义	负责人	负责人	18901179998
王康敬	土建		15832762202
程子豪		代班	13730014862
于磊	电气		18096957545
马超		代班	15532959300
程贵仁	项目部负责人		
于子浩	项目部		
冯云			18243810973
薛国河			13623436012

