

例会会议纪要

工程名称：浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目 编号：LSAFS-FBSGF-001

会议地点	总包会议室	会议时间	2016-11-28
会议主持人	左利齐	签到表附后	
会议主题：第一次召开监理例会，现场施工工序的安排、设备厂家的确定及安全等事宜			
本次会议内容：			
建设单位：			
1、要求总包单位催促光伏组件尽快到场，提供完整的供货计划；			
2、提供电气设备厂家资料及电气技术资料；			
3、永固输配电厂区内搭设的上人屋面钢管架子不规范，未设置踏板，要求施工单位尽快整改；			
4、电气设备到货时间尽快落实，做好后续施工计划安排，做好各工序交接工作；			
5、进入施工现场必须佩戴安全帽，施工现场不需吸烟，不需大声喧哗，注意施工形象；			
6、施工垃圾必须排专人及时清理；			
7、安全防护用品必须配置齐全，做好现场安全文明施工的宣传工作；			
8、报审资料及施工过程资料需尽快完善；			
监理单位：			
1、尽快明确光伏组件、电气设备的进场时间，加快施工进度；			
2、要求提供一套完整的施工图纸；			
3、前期的报审资料尽快上报，尽快提供管理人员资质，编写好强制性条文、质量通病防止措施等资料，验评过程资料做到与施工同步；			
4、现场要做好技术交底、安全交底等工作并要严格执行；			
5、明确施工方管理人员职责，落实好个人所负责的事情，不能因有事找不到所对应的人员；			
6、进入现场必须佩戴安全帽，现场不允许吸烟，做好现场安全文明工作，加强现场管理，对现场的不文明不安全的事情要及时解决；			
7、要求施工单位做好报验制度，未经报验，不得进行下道工序；			
8、要求总包单位每次开会前提供一份施工周报；			

总包单位：

上周已完工作情况如下：

- 1、永固项目：光伏支架已完成整体安装，输配电土建开挖工程已完成 90%，， 垫层完成，逆变器箱变设备基础完成 80%；桥架安装完成 10%；
- 2、超达阀门项目：屋顶支架安装全部完成，桥架汇安装完成 10%；电缆管线已全部完成安装；
- 3、摩恩达项目：支架安装已全部完成；屋面原有补漏工程全部完成，桥架安装完成 10%， 土建开挖完成 70%；逆变器箱变设备基础完成 90%；
- 4、鼎力阀门项目：支架安装完成，桥架安装完成 20%， 逆变器箱变设备基础完成 80%；电缆沟开挖、电缆埋管已施工完成；
- 5、上冠阀门项目：支架安装完成，桥架安装完成 10%， 土建开挖完成 85%， 垫层完成，逆变器箱变设备基础完成 95%；电缆沟开挖完成 80%；
- 6、中博阀门项目：支架安装完成，桥架安装完成 10%， 土建开挖完成 40%， 垫层完成，逆变器箱变设备基础完成 40%；
- 7、元一科技项目：光伏支架安装完成 80%， 桥架安装完成 10%， 土建开挖完成 80%， 垫层完成，逆变器箱变设备基础完成 40%；

下周工作计划：

逆变器箱变基础全部完成，高低压电缆管道敷设全部完成，光伏组件安装 2MW，屋面桥架汇流箱安装完成。

强调事项：

- 1、屋面严禁随处吸烟，屋面垃圾每天清理归位，严禁于屋面女儿墙站位操作，如必须靠近女儿墙工作必须佩戴安全带，各队伍对自己的人员加强管理，发现安全问题立即整改；
- 2、施工时配合厂区制度，不许大声喧哗，不得影响他人正常工作；

监理项目部



主送单位	中盛光电能源股份有限公司施工项目部、温州埃菲生新能源开发有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程有限公司丽水项目监理部	发文时间	2016-11-29

注 本文件一式三份。

会议签到表

会议主题	管理例会.	
会议时间	2016.11.28.	
会议地点	项目会议室.	
序号	单位	参会人员签名
1	正阳管理.	刘永奇
2	正阳运维	张抗浙
3	中盛	赖东平
4	埃菲生.	冯地书
5	埃菲生	叶坤
6	聚创	
7	湖南松源发电	吴国川
8	聚创	王修
9	埃菲生	赵辉
10	承德承飞电力	刘利洪
11	埃菲生	杨磊
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		