


例会会议纪要

工程名称：浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目 编号：LSAFS-FBSGF-010

会议地点	总包会议室	会议时间	2017-02-27
会议主持人	左利齐	签到表附后	
会议主题：工作安排、消缺、安全及资料事宜			
本次会议内容： 建设单位： 1、施工人员较少，要求增加施工人员，争取早日完成剩余工程； 2、施工资料尽快补充完善； 3、做好安全文明施工工作，进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业做好安全措施，系好安全带； 4、设备已带电运行，要求总包加强管理，做好安全警示标志； 监理单位： 1、每天做好并网后的运行检查工作，检查设备的运行情况； 2、组织人员抓紧施工，资料尽快完善整理； 3、要求消缺工作及时跟进； 4、设备已带电运行，要求做好警示标志，进入现场必须佩戴安全帽，高空作业必须做好安全措施，系好安全带； 5、对所留施工垃圾尽快清理，保证现场卫生，做好现场安全文明工作； 总包单位： 上周工作情况如下： 1. 并网后设备运行正常； 2. 永固电缆井盖板预制完成 80%，超达桥架盖板安装完成 90%，设备监控调试正在进行； 下周工作计划： 1. 加快剩余尾工的施工工作； 2. 每天检查并网后设备的运行情况； 3. 施工资料尽快整理、完善； 4. 消缺工作及时跟进； 要求事项：			



- 1、要求分包单位对剩余尾工尽快施工，保证按时完成剩余工作；
- 2、要求分包单位安排人员，对有缺陷部分及时进行消缺处理；
- 3、现场垃圾要及时清理，保证现场卫生，做好现场安全文明工作；
- 4、由于现场已带电作业，要求各分包单位做好安全措施，保证工作人员施工安全；



主送单位	中盛光电能源股份有限公司施工项目部、温州埃菲生新能源开发有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 丽水项目监理部	发文时间	2017-02-27

注 本文件一式三份。



会议签到表

会议主题	总经理例会	
会议时间	2017.02.27	
会议地点	总公司会议室	
序号	单位	参会人员签名
1	埃菲尔	叶明
2	埃菲尔	李维
3	飞鹰互娱	陈永
4	埃菲尔	曹宇东
5	中盛光电	赖高平
6	湖北诺发	姜田
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

