

例会会议纪要

工程名称：浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目 编号：LSAFS-FBSGF-004

工程名称：浙江丽水埃菲尔太阳能 10MW 分布式光伏发电项目			
会议地点	总包会议室	会议时间	2016-12-19
会议主持人	左利齐	签到表附后	
会议主题：现场施工工序的安排、电气设备的到场、质量、安全及进度等事宜			
本次会议内容：			
建设单位：			
1、要求总包单位催促箱变尽快到场，做好后续施工计划安排，做好各工序交接工作；			
2、现场施工人员较少，必须增加施工人员，加班加点保证本周具备并网条件；			
3、要求总包监控设备尽快施工，施工人员尽快进场；			
4、电缆完成后，做好挂牌工作；			
5、进入施工现场必须佩戴安全帽，施工现场不许吸烟，爬墙桥架施工时做好安全措施，系好安全带；			
6、现场包装箱、包装袋等垃圾要及时清理，施工垃圾必须排专人负责；			
7、报审资料及施工过程资料需尽快完善，避免影响并网手续的办理；			
8、光伏组件上不允许工人踩踏，要求总包加强管理；			
监理单位：			
1、要求箱变设备尽快进场，为后续工作预留时间，避免影响并网日期；			
2、尽快协调办理并网所需手续，为后期并网做好准备工作；			
3、资料尽快完善上报，做到与施工同步；			
4、由于施工人员较少，不能满足施工正常要求，要求总包单位加大施工人数，电缆敷设与组件安装等工作同时进行，节省时间，保证按时并网；			
5、光伏组件安装期间不允许上人踩踏，组件安装保证平直，组件压块必须拧牢固，避免出现松动；			
6、现场要做好技术交底、安全交底等工作并要严格执行，做到赶工的同时保证施工质量和安全；			
7、进入现场必须佩戴安全帽，现场不允许吸烟，高空作业必须做好安全措施，系好安全带；			
8、每项工作完成后现场垃圾要及时清理，做好现场安全文明工作，避免厂区领导			

提出意见:

总包单位:

上周已完工作情况如下:

1. 永固输配电土建回填及路面恢复完成, 桥架汇流箱安装完成 80%, 组件安装完成 85%, 光伏线缆敷设完成 80%, 直流线缆敷设完成 45%, 高压电缆放线完成, 柱上开关安装完成;

2. 超达屋面组件安装完成, 光伏线缆敷设完成 97%, 设备基础焊接完成, 柱上开关安装完成;

3. 摩恩达桥架安装完成 70%, 土建回填及路面恢复完成, 逆变器就位完成, 组件吊装完成 50%;

4. 鼎力组件安装完成, 光伏线缆敷设完成, 桥架安装完成, 高压开关柜就位;

5. 上冠土建回填及路面恢复完成, 逆变器就位完成, 光伏组件安装完成 50%, 高压电缆放线完成;

6. 中博阀门土建回填及路面恢复完成, 逆变器就位完成, 光伏组件安装完成, 光伏线缆放线完成 80%, 桥架安装完成 50%, 高压电缆放线完成, 柱上开关安装完成;

7. 元一科技土建回填及路面恢复完成, 逆变器就位完成, 组件安装完成 90%, 柱上开关安装完成;

下周工作计划:

1. 永固输配电桥架汇流箱安装完成, 组件安装完成, 高低压线缆敷设接线完成;

2. 超达桥架汇流箱安装完成, 高低压线缆敷设接线完成;

3. 摩恩达桥架汇流箱安装完成, 组件安装完成, 高低压线缆敷设接线完成;

4. 鼎力高低压线缆敷设接线完成;

5. 上冠桥架汇流箱安装完成, 组件安装完成, 高低压线缆敷设接线完成;

6. 中博阀门桥架汇流箱安装完成, 高低压线缆敷设接线完成;

7. 元一科技桥架汇流箱安装完成, 组件安装完成, 高低压线缆敷设接线完成;

要求事项:

1、要求各分包单位加快电缆敷设、组件安装等工作施工进度, 保证本周具备并网条件;

2、要求各分包单位加大施工人数, 加班加点保证本周全部完成;

3、箱变预计 23 号到场, 要求施工队伍做好施工准备, 安排好施工人员;

4、每项工作完成后现场垃圾要及时清理, 做好现场安全文明工作, 做到工完料

尽场地清；

5、施工时配合厂区制度，不许大声喧哗，不得影响厂区正常工作；



监理项目部(章): (111) 监理项目部

主送单位	中盛光电能源股份有限公司施工项目部、温州埃菲生新能源开发有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 丽水项目监理部	发文时间	2016-12-19

注 本文件一式三份。

会议签到表

会议主题	管理例会	
会议时间	2016. 12. 19	
会议地点	总包会议室	
序号	单位	参会人员签名
1	子衡管理	王新
2	中盛光电	张永平
3	正阳运维	张航浙
4	埃菲尔	叶坤
5	深圳聚创	王强
6	湖北洪发	宋晓峰
7	埃菲尔	杨磊
8	承德承飞	刘利达
9	埃菲尔	赵辉
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		