

例会会议纪要

工程名称：浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目 编号：LSAFS-FBSGF-006


会议地点	总包会议室	会议时间	2017-01-02
会议主持人	左利齐	签到表附后	
会议主题：并网后的工作安排、消缺、安全及资料事宜			
本次会议内容：			
建设单位：			
1、要求总包单位监控系统尽快施工；			
2、要求抓紧赶抢剩余工作，尾工抓紧时间施工；			
3、要求消缺工作及时跟进；			
4、进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业做好安全措施，系好安全带；			
5、现场垃圾要及时清理，集中堆放，必须安排专人负责；			
6、施工资料尽快补充完善；			
7、设备已带电运行，要求总包加强管理，做好安全警示标志；			
监理单位：			
1、每天做好并网后的运行检查工作，检查设备的运行情况；			
2、消防器材尽快配备到位；			
3、资料尽快完善整理；			
4、尽快进行为尾工的施工工作；			
5、要求消缺工作及时跟进，及时进行消缺处理工作；			
6、对所留施工垃圾尽快清理，保证现场卫生，做好现场安全文明工作；			
7、进入现场必须佩戴安全帽，现场不允许吸烟，高空作业必须做好安全措施，系好安全带；			
8、设备已带电运行，要求做好警示标志，要求现场做好防火、放电、防盗工作；			
总包单位：			
上周已完工作情况如下：			
1. 2016 年 12 月 29 日丽水市电力公司并网前检查验收；			
2. 2016 年 12 月 30 日实现全额并网发电，运行正常；			
3. 消缺工作及时跟进；			
下周工作计划：			

1. 加快剩余尾工的施工工作；
2. 每天检查并网后设备的运行情况；
3. 施工资料尽快整理、完善；
4. 消缺工作及时跟进；

要求事项：

- 1、要求各分包单位对各自剩余尾工尽快施工，保证按时完成剩余工作；
- 2、要求各分包单位安排人员，对有缺陷部分及时进行消缺处理；
- 3、现场垃圾要及时清理，保证现场卫生，做好现场安全文明工作；
- 4、由于现场已带电作业，要求各分包单位做好安全措施，保证工作人员施工安全；

监理项目部(章):



主送单位	中盛光电能源股份有限公司施工项目部、温州埃菲生新能源开发有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 丽水项目监理部	发文时间	2017-01-02

注 本文件一式三份。

会议签到表

会议主题	运行例会	
会议时间	2017.01.02	
会议地点	总包会议室	
序号	单位	参会人员签名
1	子衡公司	杨永清
2	中盛光电	赖永年
3	埃菲尔	沙永清
4	承德承飞	吴明
5	埃菲尔	刘永清
6	埃菲尔	唐宇东
7	埃菲尔	刘永清
8	埃菲尔	杨永清
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		