

会 议 纪 要



工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

会议地点	王派车业会议室部	会议时间	2016.02.17
会议主持人	付工		
会议主题： 协调工程开工后的各种问题			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 监理单位： 1、施工单位应尽快提交屋面拉拔力试验报告； 2、请施工单位将乙供材料到货计划及厂家列表提交给业主及监理审核； 3、前期开工资料及过程资料应及时上报，土建应尽快将商砼站资质及相关试验报告上报给监理及业主审核； 4、土建施工必须要保证施工质量，严格按照工序施工； 5、施工现场上下行通道必须加固，安全警示标语张贴悬挂到位，施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽否则将进行经济考核，现场垃圾及时清理，做到安全文明施工。 总包单位： 1、各分包施工队严格按照施工进度计划施工； 2、施工后期的运维用水用电协议需要业主方尽快沟通协调； 3、土建部分施工要注重施工质量； 4、“五牌一图”及安全标语会后落实到位，进入现场安全帽必须佩戴； 5、定于每周四下午三点召开工程例会，各分包施工队报材料需求 6、各分包单位的日报、周报及时上报。 分包单位： 1、现场各项材料都有短缺，请总包单位尽快安排材料发货。			
主送单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司		
抄送单位	魏县乐照光伏科技有限公司王派汽车项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.02.18

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第一次治理会议签到表

[illegible]