

会议纪要

编号: 007

工程名称: 王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

签发: 梅波

会议地点	王派车业会议室	会议时间	2017.04.06
会议主持人	梅波		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：已全部落实			
本次会议内容：			
一、总包单位对本周工程进度情况和下周工程施工计划和质量控制重点做了总结和汇报。			
1、2#屋面组件及接线已全部安装完毕，1#屋面除未到货组件已全部安装完毕。			
2、1#屋面预计 4.9 日前除接地扁钢，屋面接线全部完成。			
3、站内外电缆敷设及钢梯制作预计 4.15 前完成。			
二、业主及监理对今后工作的意见和要求：			
1、电缆沟回填前应对土方开挖损坏的排水管修复。			
2、逆变基础进人口返沿阻挡逆变门开关请尽快解决。			
3、预制仓就位所用的木板找平请尽快调换可靠的垫板，并对槽钢处缝隙确保防水处理。预制仓平台找平请土建负责尽快处理。			
4、屋面尽快对接地电阻检测确保图纸设计要求。			
5、站内外所有工程要求 4.15 日全部完工。			
三、需落实问题			
1、1#屋面 100mm 电缆桥架局部布局不合理且支撑架间距偏大。			
2、1#屋面接地扁钢个别搭接长度不足规范要求且扁钢底面未焊接。			
3、电缆敷设前未对基坑底部找平。			
主送单位	王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目施工项目部		
抄送单位	王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目业主项目部		
发文单位	王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目 目监理项目部	发文时间	2017.04.06

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

_____会议签到表

[illegible]