

会议纪要

编号: 003

工程名称: 王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

签发:

会议地点	王派车业会议室部	会议时间	2016.02.27
会议主持人	施焯龙		
会议主题:			
工程例会			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 1、土建施工时未按照设计图纸及规范施工,浇筑时不听监理劝阻强行施工,要求 EPC 总包单位立即停工整改,总包单位承诺在 3 月 6 日前必须全部整改完毕,逾期造成的一切后果由施工方一律承担。 2、施工单位做好材料报验工作,至 2 月 28 日为止现场资料员必须到位,工程资料必须与工程进度同步。 3、第二批结构胶必须做拉拔力试验,日期定于 3 月 1 日,请施工单位务必落实到位,试验必须经监理见证。 4、屋面不同规格的组件必须划分清楚,要用不同颜色的记号笔或自喷漆将区域进行划分,避免造成后期返工现象; 5、屋面组件安装前必须进行技术交底,避免野蛮施工造成对组件的损坏,影响发电量; 6、屋面修复方案须以纸质版资料报监理及业主审核; 7、各分包单位将分包合同上交监理备份,以便更好的对各施工单位的管理; 8、施工单位要对所有组件进行隐裂检测,保证工程质量及后期发电量。			
主送单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司王派汽车项目部		
抄送单位	魏县乐照光伏科技有限公司王派汽车项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司王派汽车项目部	发文时间	2017.02.27

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。