

会议纪要

编号: 002

签发: 张修太

工程名称: 王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

会议地点	王派车业会议室部	会议时间	2016.02.24
会议主持人	付工		
会议主题:			
协调工程开工后的各种问题			
上次会议问题落实情况:			
1、拉拔力实验报告仍未提交至监理和业主处; 2、乙供材料到货计划及厂家已提交; 3、前期开工资料及过程资料仍未上报; 4、“五牌一图”仍未落实到位。			
本次会议内容:			
总包单位:			
1、总结现场施工进度: 1#屋面施工滞后, 2#屋面施工超前, 土建施工按照计划进行施工。 2、安全文明施工方面: 组件吊装安全防护措施未做到位, 施工现场禁止大小便。 3、施工期间屋面损坏, 请各分包单位提交修补方案, 尽快整改; 4、上下行通道及场区安全标识下周全部落实到位;			
监理单位:			
1、施工前要做好技术交底, 避免出现返工现象; 2、每道工序施工开始时先进行试装, 经监理和业主认可后进行大规模施工; 3、土建基础浇筑时, 必须经过监理验模、验筋; 4、施工场区严禁高空抛物, 场区垃圾不得随意抛洒, 场区内严禁大小便, 要做到文明施工, 否则将处以 1000 元以上的罚款; 5、上下行通道经检查仍需加固, 要安排人员定期紧固; 6、施工单位的前期资料和过程资料要尽快提交。 7、下次工程例会施工项目经理及安全员必须参加。			
业主单位:			
1、现场安全无小事, 无论何时都要做到安全第一; 2、现场要做到文明施工, 杜绝高空抛物的现象; 3、组件到货要进行开箱检查, 发现异常及时通知监理或业主, 每块组件要求施工单位进行隐裂检测; 4、现场材料集中放置, 要做好材料的保管工作; 5、用水用电协议请石总和总包方协调。			
主送单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司		
抄送单位	魏县正衡光伏科技有限公司王派汽车项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司王派汽车项目部	发文时间	2017.02.25

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

日期:

[illegible]