

# 会议纪要

编号: 005

工程名称: 王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

签发: 梅波

|                                                                                                |         |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|
| 会议地点                                                                                           | 王派车业会议室 | 会议时间 | 2017.03.23 |
| 会议主持人                                                                                          | 梅波      |      |            |
| 会议主题：监理例会                                                                                      |         |      |            |
| 上次会议问题落实情况：已全部落实                                                                               |         |      |            |
| 本次会议内容：                                                                                        |         |      |            |
| 一、总包单位对本周工程进度情况和下周工程施工计划和质量控制重点做了总结和汇报。                                                        |         |      |            |
| 1、施工计划已重排给足各分部施工充裕的施工时间，但现场仍旧存在工程进度滞后，谁负责的分部谁承担。                                               |         |      |            |
| 2、请 1#屋面施工负责人 24 日调整施工部位，把电缆桥架的施工面清理出来，确保电缆桥架能够施工。                                             |         |      |            |
| 3、请 1#屋面细致检查一下屋面上所有组件型号是否安装正确，后续组件安装好后电压测量，如若发现组件型号安装错误必将重罚。                                   |         |      |            |
| 4、关于现场安全文明施工的问题再提一下，经陶工现场检查发现 1#屋面组件未进行安装的仍旧未进行固定保护，现场组件拆封纸箱清理不到位等问题，24 日下午进行复检如若仍旧未清理及保护必将重罚。 |         |      |            |
| 二、业主及监理对今后工作的意见和要求：                                                                            |         |      |            |
| 1、关于工程材料供应不及时现象，各分部负责人应提前已纸面形式报送总包方安排供应。                                                       |         |      |            |
| 2、施工现场安全文明施工请严格执行，一旦发现现场违反必须重罚，下班前对自己工作面应整理清扫后方可下班，如发现现场工作面混乱，按照安全文明要求罚款。                      |         |      |            |
| 3、关于每日工程量汇报问题，请各分部负责及时包总包汇总，如若不报或一再督促不报，每次考核 50 元。                                             |         |      |            |
| 4、关于主接地搭接到厂房主梁，请总包沟通设计单位确认后方可施工。                                                               |         |      |            |
| 5、监理例会每周四无特别通知，下午 3 点整准时召开请各分部负责人准时参加，                                                         |         |      |            |

如若未请假不到者，将考核 100 元。

### 三、需落实问题

今日汇同总包陶工对 2#屋面细致的检查了下，存在问题请 2#屋面施工负责人及时整改。

- 1、2#厂房 100mm 电缆桥架个别固定不牢固/厂房东北角踩坏的彩钢瓦未处理。
- 2、2#屋面接地扁钢防腐不到位，底部未刷漆，未分别像两侧延伸不小于 100mm。
- 3、2#厂房连接接地线断开。
- 4、2#厂房北部区域个别组件缺少边压，采用 40 边压固定不牢固。
- 5、2#厂房 100mm 电缆桥架端部未封堵，个别 PE 保护套管设置不合理。
- 6、1、2#房顶均存在顶部彩钢瓦位移现象，须固定牢固。

|      |                                  |      |              |
|------|----------------------------------|------|--------------|
| 主送单位 | 王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目施工项目部      |      |              |
| 抄送单位 | 王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目业主项目部      |      |              |
| 发文单位 | 王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目<br>目监理项目部 | 发文时间 | 2017. 03. 23 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

[illegible]