

会 议 纪 要

编号: 006

工程名称: 王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

签发: 梅波

会议地点	王派车业会议室	会议时间	2017.03.30
会议主持人	梅波		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：关于汇同总包陶工对 2#屋面细致的检查了下，存在的质量问题，2#屋面施工负责人已及时整改。			
本次会议内容：			
一、总包单位对本周工程进度情况和下周工程施工计划和质量控制重点做了总结和汇报。			
1、2#屋面汇流箱接线完成，走道板固定完成 95%，40 边压因 T 型螺栓未到货暂未施工。			
2、1#屋面汇流箱安装完成，桥架安装完成 60%，因近期雨水天气暂未接线，走道板未到货。			
3、厂房加固件已全部焊完，2#厂房已安装完成 85%。1#厂房加固件已倒运到位。			
4、需要上级领导沟通，电缆桥架、扁铁于施工实际工程量不符，请上级领导给予确认。请及时对后期走道板发货。请土建施工对电缆顶管尽快施工。			
二、业主及监理对今后工作的意见和要求：			
1、厂房加固施工人员爬高未佩戴安全带，移动脚手架未牢固固定支撑。			
2、至 2017 年 4 月 1 日将到施工合同工期，贵公司施工进度已滞后，按照合同条款要求将处以每日发电量的 50%处罚。			
3、电缆沟开挖后未进行基底找平，存在高低不平影响电缆敷设。			
4、统计工程剩余量并倒排施工计划。			
三、需落实问题： 无			
主送单位	王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目施工项目部		
抄送单位	王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目业主项目部		
发文单位	王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017.03.30

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]