

会 议 纪 要

编号: CGZS-003

签发: 王如

工程名称: 长葛中盛清洁能源 3.8MW 光伏发电项目

会议地点	食业园厂内会议室	会议时间	2017.02.26
会议主持人	寻加武		
会议主题: 长葛中盛清洁能源 3.8MW 光伏发电项目并网前施工情况盘点			
上次会议问题落实情况: 1. 施工队人员数量与质量问题仍未得到解决; 2. 仍有部分设备材料问题突出, 有待解决; 3. 施工队伍仍缺电气方面的专业技能强的人员; 4. 总包方的施工进度计划仍在编制中。			
本次会议内容: 1. 目前分包队伍不服从调度, 桥架制作人员迟迟不到场, 电缆放线等工作进展缓慢; 2. 提请总包方详细开列出并网前的施工进度, 并密切关注现场实际施工进度; 3. 对影响本项目并网的重要设备如互感器、电表等, 需总包时刻保持与相关采购人员的沟通交流, 让设备早日进场安装; 4. 并网前验收一块, 需业主方与总包提前与验收部门沟通协调, 并网点的厂内停电申请一事亦要抓紧确定下来。			
主送单位	长葛中盛清洁能源有限公司		
抄送单位	江苏华能建设工程集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.02.26

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。