

会 议 纪 要

编号: CGZS-002

工程名称: 长葛中盛清洁能源 3.8MW 光伏发电项目

签发: 2017.02.15

会议地点	食业园厂内会议室	会议时间	2017.02.15
会议主持人	寻加武		
会议主题:			
长葛中盛清洁能源 3.8MW 光伏发电项目年后首次施工情况盘点会			
上次会议问题落实情况:			
1. 工程进度未能按预期规划实现年前并网; 2. 食业园部分屋面压块仍未及时进行修复; 3. 施工队伍仍缺乏专业技能较强的施工人员; 4. 施工现场安全文明施工情况良好,基本能做到工停、料尽、场地清。			
本次会议内容:			
1. 当前影响本工程的最主要因数是施工队人员数量与质量远不能满足现场的施工要求及本工程的进度推进。需总包尽最大努力在明后两到三天内敦促分包加快人员进场速度,并提供专业技术强、工作经验丰富的施工技术员; 2. 监理方与施工方的部分工程资料文件落后于现场施工进度,需加紧编写,同时提请业主方尽快镌刻好项目公章; 3. 设备材料的大件部分暂未影响工程进展,部分小件和少数易忽视的关键材料需总包罗列出来,保持跟踪; 4. 现场电气施工关键及重要工序一块,需总包敦促分包选派经历丰富的技术人员把控,保证施工质量,加快施工进度; 5. 因距离项目暂定并网时间点较近,为时刻提醒各方关注工程进度,提请总包根据项目施工情况及相应节点的时间预估,编排出项目施工进度表,并根据现场实际及时更新。			
主送单位	长葛中盛清洁能源有限公司		
抄送单位	江苏华能建设工程有限公司 江苏华能建设工程有限公司 江苏华能建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.02.15

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

王斌

