

第十二次会议纪要

编号: HYJY-YC-012

工程名称: 4MWp 亿昌屋顶分布式光伏发电项目

签发: 郑艳华

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 3 月 24 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	董京霖
会议议题	项目进度、安全、质量相关事宜		

出席人员:

业主: 冯建斌 钟世章 苏陈 总包方: 居志远 田利江 王传龙 李磊 监理方: 董京霖 常青

盐城浩广新能源开发有限公司:

冯建斌:

1. 亿昌厂区相关进场材料未报审, 相关开工资料, 工程过程资料, 尽快报审至监理部。
2. 抓紧上报材料进厂计划、施工进度计划与倒排计划。
3. 现场注意安全文明施工, 吊装材料时安全员必须在现场旁站监督, 现场机械合格证、特种人员操作证抓紧上报监理处。

钟世章:

1. 土建相关工程已具备施工条件, 请合理安排施工队伍进行作业。
2. 一次、二次设备抓紧时间定下来。汇流箱催促厂家抓紧发货。
3. 联系设计院抓紧出图最新版施工图纸。

中冶宝钢技术服务有限公司:

1. 李磊:

亿昌厂区本周工程进展情况:

前道车间一、前道车间二、织造车间、印花车间、仓库车间逆变器安装都已完成。织造车间、前道车间二、桥架放线都已完成。

下周计划:

亿昌厂区织造车间, 仓库车间、前道车间一、前道车间、织造车间主桥架安装, 高低压电缆敷设。

正衡电力工程监理有限公司:

董京霖:

1. 所有隐蔽工程必须报验监理处, 经甲方、监理验收合格后, 方可进行下道工序施工。



由 扫描全能王 扫描创建

- 2. 严禁屋顶施工人员攀爬女儿墙，进入施工现场必须佩戴安全帽，做好安全文明施工。
- 3. 施工单位抓紧上报开工报审相资料，请认真对待及早提交报审，目前已到场相关材料严格自检，相关资料报审至我监理部。抓紧上报施工倒排计划。
- 4. 亿昌厂区已完成支架，和组件安装分部工程，请尽快进行自检自审，合格后报审我监理部进行分部工程验收，不验收不得进行下道工序。
- 5. 抓紧上报脚手架搭设施工方案。
- 6. 每周五下午两点准时开监理例会，不得无故缺席，如有特殊情况请提前请假。



主送单位	盐城浩广新能源开发有限公司 中冶宝钢技术服务有限公司		
抄送单位	中盛光电能源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 盐城项目部	发文时间：	2017-3-24

附件：会议签到表



4MWp 亿昌屋顶分布式光伏发电项目第+二次会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
冯建斌	中盛光能源股份有限公司	项目经理	17854080365
钟世章	中盛光能源股份有限公司	现场电气	18825194021
王传友	中冶宝铜技术服务有限公司		15161810949
何剑江	中冶宝铜技术服务有限公司	现场电气	13788981639
居志远	中冶宝铜技术服务有限公司		18605101186
常青	常州汇源电力工程有限公司	监理员	17705122667
黄陈	中盛新光源科技有限公司	运维工程师	18721818371
黄永林	常州汇源电力工程有限公司	土建监理	15052451686
李磊	中冶宝铜技术服务有限公司		18727081200

