

会议纪要

编号: 01

工程名称: 4MWp 盛泰克屋顶分布式光伏发电项目

签发: 郑开秋

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017年3月10日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	孙开秋
会议议题	项目第一次会议		

出席人员:

业主: 冯建斌, 钟世章

总包方: 居志远 周小卫 王传龙

监理方: 孙开秋

盐城浩广新能源开发有限公司:

冯建斌:

1. 盛泰克已于 2017 年 3 月 9 日再次进场, 请尽快落实相关开工资料报审
2. 目前初设图纸经由供电公司审核已合格, 请尽快落实各参建单位进行图纸会审, 设计方要给予施工进行设计技术交底, 以保证施工明确理解设计意图
3. 完善本工程施工相关安全资料报审, 相关安全防护措施落实。
4. 根据我集团公司技术部要求, 盛泰克厂区所有屋面必须增补夹具, 相关增补量进行报审, 不增补不得进行下道工序, 否则产生相关返工问题, 自行负责。

中冶宝钢技术服务有限公司:

周小卫

下周计划:

1. 盛泰克 1#5#厂房支架夹具安装。
2. 盛泰克 2#3#4#厂房夹具预计增补 12000 块, 目前夹具未到货

正衡电力工程监理有限公司:

孙开秋:

1. 目前盛泰克已经具备进场条件, 请总包方尽快提交开工报审资料
2. 提交工程相关安全保证体系资料, 相关施工安全措施落实到位。
3. 严格履行安全文明施工管理规范, 注意员工行为, 严禁冲突。
4. 相关初步设计图纸请尽快进行现场会审, 设计交底。
5. 我监理部总包方已于 2017 年 3 月 9 日接收业主方关于工程名称变更相关文件, 故以后相关工程文件, 分为两个独立项目编制实施, 请落实。



监理项目部整理
2017-3-10

主送单位	盐城浩广新能源开发有限公司 中冶宝钢技术服务有限公司		
抄送单位	中盛光电能源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 盐城项目部	发文时间:	2017-3-10

附件：会议签到表

