

第四次会议纪要

编号: HYJY-STK-004

工程名称: 4MWp 盛泰克屋顶分布式光伏发电项目

签发: 郑艳平

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 3 月 31 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	董京霖
会议议题	项目进度、安全、质量相关事宜		

出席人员:

业主: 钟世章 苏陈

总包方: 居志远 田利江 王传龙 余德胜

监理方: 董京霖

盐城浩广新能源开发有限公司:

钟世章:

1. 请尽快落实相关开工资料报审, 工程过程资料, 尽快报审至监理部。
2. 盛泰克厂区抓紧上报施工总计划, 材料进厂计划, 进度严重滞后增加施工人员, 加入加班抓紧把工期抢上来。
3. 完善本工程施工相关安全资料报审, 相关安全防护措施落实。
4. 组件施工时注意产品保护。
5. 联系设计院抓紧出图最新版土建施工图。

中冶宝钢技术服务有限公司:

余德胜:

盛泰克厂区本周工程进展情况:

1. 盛泰克厂区整浆并车间与前道车间组件吊装已经完成。
2. 盛泰克厂区织造车间组件吊装已经完成 80%。
3. 盛泰克厂区整浆并车间组件安装完成, 前道车间组件安装 50%。

下周计划:

1. 盛泰克厂区织造车间组件安装, 后道车间组件吊装与安装。

常州正衡电力工程监理有限公司:

董京霖:

1. 严禁屋顶施工人员踩踏组件、吸烟、攀爬女儿墙, 进入施工现场必须佩戴安全帽, 做好安全文明施工。
2. 所有隐蔽工程必须报验监理处, 经甲方、监理验收合格后, 方可进行下道工序施工。



3. 抓紧上报开工报审资料，工程相关安全保证体系资料，材料报审资料，施工总进度计划。
4. 在吊装作业时指挥方式应清晰明确、果断、无误。起重工具、钢丝绳、吊带、起重机械不得超负荷起吊，六级以上大风或雨雾天气禁止起吊作业。起重作业时，吊物下方及回转半径内禁止站人，禁止人员走动。较重物品吊起需要调整时，下方必须加放垫物。要求总包方安全员必须到场巡查，人证合一，以及相关安全资料编制，现场监督。



主送单位	盐城浩广新能源开发有限公司 中冶宝钢技术服务有限公司		
抄送单位	中盛光电能源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 盐城项目部	发文时间:	2017-3-31

附件：会议签到表



4MWp 盛泰克屋顶分布式光伏发电项目第 四 次会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
钟世章	中盛兴能源股份有限公司	规划电气	18825196421
王传友	中冶宝钢技术服务股份有限公司		15161810949
何利江	中冶宝钢技术服务股份有限公司	注册电气	13788981639
余志时	中冶宝钢技术服务股份有限公司	中冶质量员	15205252039
居志远	中冶宝钢技术服务股份有限公司	资料员	18605101186
黄文林	常州正德电力工程有限公司	土建专业	15052451686

