

第七次 会 议 纪 要

编号：HYJY-STK-007

工程名称：4MWp 盛泰克屋顶分布式光伏发电项目

签发：

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 4 月 21 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	董京霖
会议议题	项目进度、安全、质量相关事宜		

出席人员：

业主： 钟世章 施展 苏陈

总包方：居志远 田利江 王传龙 余德胜 孙开秋

监理方：董京霖

盐城浩广新能源开发有限公司：

钟世章：

1. 请尽快落实相关开工资料报审，工程过程资料，尽快报审至监理部。
2. 盛泰克厂区进度严重滞后，下周一增加施工人员到场，加人加班抓紧把工期抢上来。
3. 下周星期三前必须完成 4 平方电缆、桥架、接地施工。
4. 箱变基础施工已经滞后，增加施工人员，抓紧把工期抢上来，严格按施工进度计划节点作业。

中冶宝钢技术服务有限公司：

余德胜：

盛泰克厂区本周工程进展情况：

1. 盛泰克厂区 1 号、2 号、3 号、4 号车间桥架、接地线完成。
2. 盛泰克厂区印花车间接地线完成 50%。
3. 盛泰克厂区三个箱变基础防雷接地网安装完成。
4. 1 号、5 号车间防雷接地焊接未完成，其他车间完成。

下周计划：

1. 盛泰克厂区所有接地线、桥架完成，箱变基础墙体砌筑完成。

孙开秋：

4 月 23 日箱变基础墙体砌筑完成，4 月 24 日逆变器到货，4 月 25 日动力电缆到货，4 月 28 日汇流箱到货，5 月 3 日蓝图出图。

常州正衡电力工程监理有限公司：

董京霖：

1. 严禁屋顶施工人员踩踏组件、吸烟、攀爬女儿墙，进入施工现场必须佩戴安全帽，做好安全文明施工。
2. 屋顶屋脊处、箱变基坑处用警戒线、围栏等进行围挡，施工时注意安全，进入施工现场人员必须佩戴安全帽，上高作业施工人员必须佩戴安全带，未佩戴安全帽、安全带禁止进入施工现场作业。
3. 所有隐蔽工程必须报验监理处，经甲方、监理验收合格后，方可进行下道工序施工。
4. 抓紧上报开工报审资料，工程相关安全保证体系资料，材料报审资料，脚手架搭设方案。
5. 电缆到货后，注意产品保护，做到防火、防盗、防雨保护措施。

监理项目部整理

2017-4-21

主送单位	盐城浩广新能源开发有限公司 中冶宝钢技术服务有限公司		
抄送单位	中盛光电能源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 盐城项目部	发文时间：	2017-4-21

附件：会议签到表