

第九次会议纪要

编号：HYJY-STK-009

工程名称：4MWp 盛泰克屋顶分布式光伏发电项目

签发：

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017年5月12日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	董京霖
会议议题	项目进度、安全、质量相关事宜		

出席人员：

业主：钟世章

总包方：居志远 田利江 余德胜

监理方：董京霖

盐城浩广新能源开发有限公司：

钟世章：

1. 设备材料到货已严重滞后，抓紧落实设备材料到货，因设备材料到货滞后导致工期延误的责任，由总包单位全部承担。
2. 抓紧落实外线改造工程，避免后续影响项目并网。
3. 一次设备、二次设备基础，本周必须开始施工，避免影响后续工序。

中冶宝钢技术服务有限公司：

余德胜：

盛泰克厂区本周工程进展情况：

1. 盛泰克厂区五个车间 3x35 的电缆敷设完成。
2. 盛泰克厂区整浆并车间、前道车间、织造车间 3x240 的电缆敷设完成。
3. 三个箱变基础完成。

下周计划：

1. 盛泰克厂区五个车间汇流箱安装完成，五个车间屋顶电缆敷设完成。
2. 土建：一次舱、二次舱基础开挖、砌墙完成。

常州正衡电力工程监理有限公司：

董京霖：

1. 屋顶屋脊处、箱变基坑处用警戒线、围栏等进行围挡，施工时注意安全，进入施工现场人员必须佩戴安全帽，上高作业施工人员必须佩戴安全带，未佩戴安全帽、安全带禁止进入施工现场作业。
2. 抓紧上报开工报审资料，工程相关安全保证体系资料，材料报审资料。

3. 电缆已到现场，注意产品保护，做到防火、防盗、防雨等保护措施。
4. 催促汇流箱厂家抓紧发货。现场施工人员无法满足项目进度需求，请立即增加施工人员，把滞后的工程进度干上去。
5. 所有隐蔽工程必须报验监理处，经甲方、监理验收合格后，方可进行下道工序施工。所有设备基础施工，必须严格按照图纸设计作业。

监理项目部整理
 2017-5-12

主送单位	盐城浩广新能源开发有限公司中冶宝钢技术服务有限公司		
抄送单位	中盛光电能源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 盐城项目部	发文时间：	2017-5-12

附件：会议签到表