

会议纪要

编号: 009

工程名称: 盐城 8MWp 屋顶分布式光伏发电项目

签发: 孙开秋

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 3 月 3 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	孙开秋
会议议题	项目第九次会议		

出席人员:

业主: 冯建斌, 钟世章

总包方: 居志远 田立江 周小卫 王传龙

监理方: 孙开秋

盐城浩广新能源开发有限公司:

冯建斌:

1. 亿昌厂区目前进度迟缓, 材料进场不及时, 无整体施工进度计划, 无材料采购计划, 要尽快编制落实报审。
2. 现场工程过程资料严重积压, 相关进场材料未报审, 未提供相关质量合格证明材料就进行施工, 无法管控质量。
3. 设计出图进度接近尾声, 目前施工用未进行会审版本白图, 施工依据施工工艺无保障, 要提请设计进行设计交底。设计蓝图出图后要会同监理方进行图纸会审, 相关施工方案变更, 要征得各参建方同意, 否则不予认可。
4. 盛泰克厂区目前与厂方协调至后期阶段, 需要第三方设计院出具载荷证明报告, 报告提交即可进场。故总包方提前准备人员材料等进场前准备。

钟世章:

1. 逆变器钢构支架需设计方出具体图纸, 满足现场安装工艺。
2. 接地扁铁焊接工艺须符合相关设计文件, 以及国家相关电力规范要求。
3. 角驰夹具增补问题, 必须按照设计要求, 若有任何异议, 须设计给予设计变更依据。

中冶宝钢技术服务有限公司:

1. 周小卫

本周工程进展情况:

目前进场亿昌厂区

前道车间一: 组件安装 100%, 根据设计要求, 已增补两块组件。



前道车间二：组件安装 90%，增补夹具，根据设计要求，会增补两块组件

织造车间：组件安装 100%，根据设计要求，会增补两块组件

仓库：组件安装 100%。根据设计要求，已增补两块组件。

印花车间：组件吊装 100%，未安装，等待增补夹具

接地扁铁已到场，进行预制中。

王传龙：

下周计划完成亿昌厂区所有夹具增补，组件安装，接地焊接安装。

本周角驰夹具后续到场 2000 件，扁铁，角钢到达。桥架已定货，4m² 光伏组串用电缆，预计 3 月 6 号进场，根据进度安装。

正衡电力工程监理有限公司：

孙开秋：

1. 目前厂区接地网施工需进行用电，动火作业，相关施工前安全技术交底要严格落实，相关安全技术资料要提前报审，现场用电须严格控制，各级配电点必须使用合格灵敏漏电保护。动火作业需配备相关灭火器具，安全员旁站监督。

2. 接地材料以及后续桥架等拖拉吊挂至屋面，需注意安全作业，及时辨识危险源，注意人的不安全行为，物的不安全状态。

3. 我监理部至今仍未收到，开工报审相资料，请认真对待及早提交报审，日常相关工程过程资料请自行检查审核严谨盖章后，再提交我部。最近提交资料形成我监理部为贵公司查漏补缺状态，此后概不接受杂乱露项文件。

4. 根据业主集团公司技术部下达邮件，角驰夹具安装工艺，要求隔一个彩钢瓦波峰安装一个夹具。故现场屋面安装夹具与图纸不符，需严格按照业主技术部要求增补。（此问题上周例会已经提出，请严格落实）

5. 现场施工相关工程资料提交过度迟缓，相关材料编制内容、编号无章法，混乱，要明确本工程管理机构，相关工程资料编制，审核，审批文件要明确。请总包方认真对待，及时提交，未提交报审相关技术质量进度安全文件，后续产生工程相关问题，自行负责

监理项目部整理

2017-3-3

主送单位	盐城浩广新能源开发有限公司 中冶宝钢技术服务有限公司		
抄送单位	中盛光电能源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 盐城项目部	发文时间：	2017.3.3

附件：会议签到表

2017.3.3

[illegible]