

第二次 会议纪要

编号: HYJY-STK-02

工程名称: 4MWp 盛泰克屋顶分布式光伏发电项目

签发: 郑艳华

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 3 月 17 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	董京霖
会议议题	项目进度、安全、质量相关事宜		

出席人员:

业主: 冯建斌 苏陈

总包方: 居志远 田利江 王传龙 李磊

监理方: 孙开秋 董京霖

盐城浩广新能源开发有限公司:

冯建斌:

1. 盛泰克已于 2017 年 3 月 9 日再次进场, 请尽快落实相关开工资料报审
2. 盛泰克上报总计划, 增加施工人员, 抓紧把工期抢上来。
3. 完善本工程施工相关安全资料报审, 相关安全防护措施落实。
4. 盛泰克厂区导轨施工中有扭曲、松动情况, 抓紧整改到位。组件施工时注意产品保护。

中冶宝钢技术服务有限公司:

李磊:

下周计划:

盛泰克厂区本周工程进展情况:

1. 上个星期进场开始施工, 盛泰克 1 号、5 号厂房支架与夹具安装。
2. 组件明天到货, 夹具与组件同步施工。

正衡电力工程监理有限公司:

董京霖:

1. 请总包方尽快提交开工报审资料, 工程相关安全保证体系资料, 相关施工安全措施落实到位。
2. 相关初步设计图纸请尽快进行现场会审, 设计交底。
3. 严格履行安全文明施工管理规范, 施工人员屋顶施工时注意安全, 注意员工行为, 严禁冲突。
4. 组件等材料进场, 提前报审资料。
5. 抓紧上报工程进度总计划。



监理项目部整理

2017-3-17



主送单位	盐城浩广新能源开发有限公司 中冶宝钢技术服务有限公司		
抄送单位	中盛光电能源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 盐城项目部	发文时间:	2017-3-17

附件：会议签到表



由 扫描全能王 扫描创建

4MWp 盛泰克屋顶分布式光伏电站项目 第二次会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
冯建武	中盛光电源股份有限公司	项目经理	17854080365
苏 陈	中盛新能源科技有限公司	运维工程师	18721818371
王传龙	中冶宝钢技术服务有限公司		15161810949
何剑江	中冶宝钢技术服务有限公司	项目经理	13788981637
居志远	中冶宝钢技术服务有限公司	资料员	18605101186
孙开松	常州正德电力工程有限公司	项目经理	18118312860
黄文森	常州正德电力工程有限公司	土建专监	15052431686
李 磊	中冶宝钢技术服务有限公司		18727081200

