

第五次会议纪要

编号: HYJY-STK-005

工程名称: 4MWp 盛泰克屋顶分布式光伏发电项目

签发: 钟世章

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017年4月7日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	董京霖
会议议题	项目进度、安全、质量相关事宜		

出席人员:

业主: 钟世章 苏陈

总包方: 居志远 田利江 王传龙 余德胜 张刚

监理方: 董京霖

盐城浩广新能源开发有限公司:

钟世章:

1. 盛泰克厂区相关进场材料报审, 相关开工资料, 相关工序报审资料, 下周一必须报审至监理部。
2. 完善本工程施工相关安全资料报审, 相关安全防护措施落实。
3. 组件安装下周必须完成, 组件施工时注意产品保护。
4. 箱变基础施工图下周二必须到, 请合理安排施工队伍进行作业。
5. 催促厂家汇流箱抓紧发货, 下周汇流箱支架必须完成。

中冶宝钢技术服务有限公司:

余德胜:

盛泰克厂区本周工程进展情况:

1. 盛泰克厂区五个车间组件吊装都已经完成。
2. 整浆并车间、前道车间组件安装完成。

下周计划:

1. 盛泰克厂区织造车间、后道车间组件安装完成, 防雷接地焊接完成。
2. 印花车间组件安装完成 50%。
3. 整浆并车间、前道车间、织造车间电缆桥架完成。

王传龙:

逆变器、4 平方电缆、桥架下周到货, 正在催促汇流箱厂家抓紧发货。

常州正衡电力工程监理有限公司:

董京霖:



1. 抓紧上报施工总计划，材料进厂计划，工程相关安全保证体系资料，材料报审资料。
2. 严禁屋顶施工人员踩踏组件、吸烟、攀爬女儿墙，进入施工现场必须佩戴安全帽，做好安全文明施工。
3. 抓紧督促设计院出土建施工图纸，催促汇流箱厂家抓紧发货。
4. 进度严重滞后增加施工人员，抓紧把工期抢上来。



主送单位	盐城浩广新能源开发有限公司 中冶宝钢技术服务有限公司		
抄送单位	中盛光电能源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 盐城项目部	发文时间:	2017-4-7

附件：会议签到表



由 扫描全能王 扫描创建

4MWp 盛泰克屋顶分布式光伏发电项目第五次会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王传友	中冶宝钢技术有限公司		15161810949
张 刚	中冶宝钢技术有限公司		18953705008
余德胜	中冶宝钢技术有限公司		15205252039
何列江	中冶宝钢技术有限公司	设备员	13788981639
居志远	中冶宝钢技术服务部	资料员	18605101186
钟世峰	中冶宝钢技术有限公司	机械电气	18825194421
董小森	常州正德建设工程有限公司	土建监理	15052451686

