

会议纪要

编号: 005

签发: 孙开秋

工程名称: 盐城 8MWp 屋顶分布式光伏发电项目

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 1 月 13 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	孙开秋
会议议题	项目第五次会议		

出席人员:

业主: 冯建斌, 钟世章, 总包方: 陈晨 周小卫 王传龙 设计: 李江 监理方: 孙开秋
盐城浩广新能源开发有限公司:

冯建斌:

1. 临近春节, 工程要合理安排放假和明年进场节点, 定为 2017 年 1 月 22 日工程放假, 2017 年 2 月 8 日, 进行复工。
2. 放假前, 切实安排好离场前安全大检查, 保护好现场相关施工材料
3. 目前进场盛泰克厂区, 5 个厂房施工区域, 施工前针对屋面相关漏雨损坏等要及时报备, 并与盛泰克厂方相关负责人确认, 出台解决方案, 以免影响后续施工。
4. 放假前要严格恪守安全管理制度, 进场施工要严格履行安全技术交底工作。
5. 亿昌厂区, 以及盛泰克厂区, 相关电气设备土建工程, 以具备施工条件, 请尽快落实相关基础等位置, 提前做好施工计划, 进行作业。
6. 组件问题, 请及时落实, 明年开工前必须落实进场。
7. 设计方须尽快落实相关图纸出图审核, 尽快提交我方监理方等现场参建单位, 目前以严重影响施工进度以及相关工程质量控制
8. 盛泰克厂区公司制度严格, 请严格遵守其相关制度, 文明施工。
9. 相关开工报审资料尽快提交监理部我部, 设备: 相关技术方案, 技术协议, 请尽快提交报审, 明年复工前不提交, 严禁开工, 后果自负。

中冶宝钢技术服务有限公司:

陈晨

1. 本周工程进展情况:

目前进场盛泰克厂区, 相关角驰夹具, 导轨已经到场, 安顿在场内
目前施工, 2# 3# 4# 厂房, 1# 5# 厂房待定, 计划年前完成三个厂房的夹具和导轨安
组件进场问题, 我公司总部会及时跟踪给予答复

2. 春节放假确认：2017年1月22日工程放假，2017年2月8日，进行复工。

周小卫：

年前施工计划：

计划完成，三个厂房支架安装工作，明日进行员工施工安全技术交底工作

设计：李江

亿昌厂区，相关初步设计审核出图进度达80%，明日会提供相关局部蓝图。

正衡电力工程监理有限公司：

孙开秋：

1. 确定春节放假：2017年1月22日工程放假，2017年2月8日，进行复工。

2. 放假前，切实落实安全管理制度，加强管理力度，离场前落实厂区生活区相关安全防火防盗措施，必要情况下请安排留守人员。

3. 本工程开工接近一个月，目前未收到任何纸质工程报审资料，请总包方切实重视起来，无工程资料就是无计划无方向无管控，后续会产生很多问题，请尽快提交报审，否则后续产生任何质量进度安全问题，后果自负，特此通知！

4. 相关电气设备基础土建工程以具备施工条件，请总包方施工和设计协调好，具体确认，并和合作厂方沟通好，相关沟槽开挖位置，以及厂方电气管理人员的沟通。

5. 最后还是要强调安全问题，切实重视人员的不安全行为，物的不安全状态的及时发现处理，春节即将来临，预祝大家开开心心上班，安安全全下班。

监理项目部整理

2017-1-13

主送单位	盐城浩广新能源开发有限公司 中冶宝钢技术服务有限公司		
抄送单位	中盛光电能源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 盐城项目部	发文时间：	2017.1.13

附件：会议签到表

