

第八次会议纪要

编号：HYJY-STK-008

工程名称：4MWp 盛泰克屋顶分布式光伏发电项目签发：

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 4 月 29 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	董京霖
会议议题	项目进度、安全、质量相关事宜		

出席人员：

业主：钟世章

总包方：居志远田利江王传龙余德胜孙开秋

监理方：董京霖

盐城浩广新能源开发有限公司：

钟世章：

1. 请尽快落实相关开工资料报审，工程过程资料，尽快报审至监理部。
2. 目前设备到货已严重滞后，后续设备到货抓紧落实，每天电话催促厂家发货。
3. 施工过程中缺失的 20 块组件，后续尽快补上。

中冶宝钢技术服务有限公司：

余德胜：

盛泰克厂区本周工程进展情况：

1. 盛泰克厂区五车间接地全部完成。
2. 盛泰克厂区逆变器安装完成，引下桥架全部完成，4 平方电缆敷设完成。

下周计划：

1. 盛泰克厂区光伏电缆防水接头安装，汇流箱安装，低压电缆安装。

孙开秋：

1. 五月五日电缆到场，五月十五日之前箱变到场，一次二次设备正在采购中，汇流箱厂家电话不接，无法确认到场时间。
2. 箱变基础上周基础梁浇筑完成，下周内外墙粉刷，基础回填土。

常州正衡电力工程监理有限公司：

董京霖：

1. 严禁屋顶施工人员踩踏组件、吸烟、攀爬女儿墙，进入施工现场必须佩戴安全帽，做好安全文明施工。

2. 屋顶屋脊处、箱变基坑处用警戒线、围栏等进行围挡，施工时注意安全，进入施工现场人员必须佩戴安全帽，上高作业施工人员必须佩戴安全带，未佩戴安全帽、安全带禁止进入施工现场作业。
3. 抓紧上报开工报审资料，工程相关安全保证体系资料，材料报审资料，脚手架搭设方案。
4. 电缆到货后，注意产品保护，做到防火、防盗、防雨保护措施。
5. 催促汇流箱、电缆等施工设备、材料厂家抓紧发货。

监理项目部整理

2017-4-29

主送单位	盐城浩广新能源开发有限公司中冶宝钢技术服务有限公司		
抄送单位	中盛光电能源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 盐城项目部	发文时间：	2017-4-29

附件：会议签到表