

第六次会议纪要

编号: HYJY-STK-006

签发: 郑艳华

工程名称: 4MWp 盛泰克屋顶分布式光伏发电项目

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 4 月 14 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	董京霖
会议议题	项目进度、安全、质量相关事宜		

出席人员:

业主: 钟世章 总包方: 居志远 田利江 王传龙 余德胜 监理方: 董京霖

盐城浩广新能源开发有限公司:

钟世章:

1. 对侧改造加线路 PT、电路质量, 业主公司领导明确表态由总包方落实完成。
2. 无线传输终端跟供电公司确认, 由总包方落实相关采购手续。
3. 后续设备相关资料先报业主审查后, 再进行采购。如再出现问题, 由总包承担。
4. 箱变现按总包原生产计划采用固定式断路器, 前提必须通过供电公司验收审查。
5. 业主公司领导要求按 4 月 30 日工程节点完成, 后如有延误按 EPC 合同执行。

中冶宝钢技术服务有限公司:

余德胜:

盛泰克厂区本周工程进展情况:

1. 盛泰克厂区后道车间与印花车间组件安装已经完成。

下周计划:

1. 盛泰克厂区五个车间接地线与防雷接地焊接完成。
2. 汇流箱支架焊接完成。

居志远:

1. 明天开挖箱变基础, 桥架到货。

常州正衡电力工程监理有限公司:

董京霖:

1. 严禁屋顶施工人员踩踏组件、吸烟、攀爬女儿墙, 进入施工现场必须佩戴安全帽, 做好安全文明施工。
2. 所有隐蔽工程必须报验, 经甲方、监理验收合格后, 方可进行下道工序施工。
3. 抓紧上报开工报审资料, 工程相材料与工序报验, 完善本工程施工相关安全资料报审, 相关安全防护措施落实。



由 扫描全能王 扫描创建

4. 组件施工时注意产品保护，严禁踩踏组件作业。
5. 请总包方抓紧确认 4 平方线、逆变器、汇流箱等材料与设备到货时间。
6. 严格按照施工计划与材料到货计划施工，确保 4 月 30 日工程节点完成。



主送单位	盐城浩广新能源开发有限公司 中冶宝钢技术服务有限公司		
抄送单位	中盛光电能源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 盐城项目部	发文时间:	2017-4-14

附件：会议签到表~



4MWp 盛泰克屋顶分布式光伏发电项目第 六 次会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
钟世章	中盛兴电能投资有限公司	现场工程师	18825191421
余继胜	中冶宝钢技术服务有限公司	质量员	15205252029
田利江	中冶宝钢技术服务有限公司	安全员	15788981639
居志超	中冶宝钢技术服务有限公司	资料员	18605101186
董永	深圳正建电力工程有限公司	安全员	15052451686

