

第十九次会议纪要

编号：HYJY-YC-019

工程名称：4MWp 亿昌屋顶分布式光伏发电项目

签发：

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017年5月27日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	董京霖
会议议题	项目进度、安全、质量相关事宜		

出席人员：

业主：钟世章 施展

总包方：居志远 田利江 余德胜

监理方：董京霖

盐城浩广新能源开发有限公司：

钟世章：

1. 交流低压电缆敷设、接线抓紧施工，下周前必须完成。
2. 箱变、开关柜、二次设备到货已严重滞后，本月内必须全部到货，因设备到货滞后导致工期延误的责任，由总包单位全部承担。
3. 必须增加施工人员，满足施工进度需求。
4. 抓紧高压侧及外线改造工程施工，避免后续影响项目并网。
5. 后续大型设备吊装，项目管理人员、技术人员必须做好安全防护措施。

中冶宝钢技术服务有限公司：

余德胜：

亿昌厂区本周工程进展情况：

1. 五个车间汇流箱安装完成，箱变槽钢与接地焊接完成，一次、二次设备基础完成。

下周计划：

1. 汇流箱接线全部完成，通讯电缆完成。
2. 下周增加两名电工。

居志远：

箱变5月30日到现场，一次与二设备6月6日到现场。

常州正衡电力工程监理有限公司：

董京霖：

1. 严禁屋顶施工人员攀爬女儿墙，严禁吸烟，做到工完场清，进入施工现场必须佩戴安全

帽，做好安全文明施工。

2. 施工单位抓紧上报开工报审相关资料，请认真对待及早提交报审，目前已到场相关材料严格自检，相关资料报审至我监理部。

3. 屋顶屋脊处、箱变基坑处用警戒线、围栏等进行围挡，施工时注意安全。

4. 催促箱变、一次与二次设备厂家抓紧发货。

5. 现场施工人员无法满足项目进度需求，请立即增加施工人员，把滞后的工程进度干上去。

6. 所有隐蔽工程必须报验监理处，经甲方、监理验收合格后，方可进行下道工序施工。所有设备基础施工，必须严格按照图纸设计作业。

监理项目部整理

2017-5-27

主送单位	盐城浩广新能源开发有限公司	中冶宝钢技术服务有限公司
抄送单位	中盛光电能源股份有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 盐城项目部	发文时间： 2017-5-27

附件：会议签到表