

第十五次会议纪要

编号: HYJY-YC-015

工程名称: 4MWp 亿昌屋顶分布式光伏发电项目

签发: 钟世章

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 4 月 14 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	董京霖
会议议题	项目进度、安全、质量相关事宜		

出席人员:

业主: 钟世章 总包方: 居志远 田利江 王传龙 余德胜 张刚 监理方: 董京霖
盐城浩广新能源开发有限公司:

钟世章:

1. 对侧改造加线路 PT、电路质量, 业主公司领导明确表态由总包方落实完成。
2. 无线传输终端跟供电公司确认, 由总包方落实相关采购手续。
3. 后续设备相关资料先报业主审查后, 再进行采购。如再出现问题, 由总包承担。
4. 箱变现按总包原生产计划采用固定式断路器, 前提必须通过供电公司验收审查。
5. 业主公司领导要求按 4 月 30 日工程节点完成, 后如有延误按 EPC 合同执行。

中冶宝钢技术服务有限公司:

余德胜 :

亿昌厂区本周工程进展情况:

本周未施工, 无材料、设备。

下周计划:

汇流箱支架焊接完成。

正衡电力工程监理有限公司:

董京霖:

1. 严禁屋顶施工人员攀爬女儿墙, 严禁吸烟, 做到工完场清, 进入施工现场必须佩戴安全帽, 做好安全文明施工。
2. 施工单位抓紧上报开工报审相关资料, 请认真对待及早提交报审, 目前已到场相关材料严格自检, 相关资料与工序报审至我监理部。
3. 工期严重延误, 施工单位抓紧安排加工、加班把工期抢上来。
4. 严格按照施工计划与材料到货计划施工, 确保 4 月 30 日工程节点完成。



由 扫描全能王 扫描创建



主送单位	盐城浩广新能源开发有限公司 中冶宝钢技术服务有限公司		
抄送单位	中盛光电能源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 盐城项目部	发文时间:	2017-4-14

附件：会议签到表



由 扫描全能王 扫描创建

