

第十八次会议纪要

编号：HYJY-YC-018

工程名称：4MWp 亿昌屋顶分布式光伏发电项目

签发：

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017年5月12日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	董京霖
会议议题	项目进度、安全、质量相关事宜		

出席人员：

业主：钟世章

总包方：居志远 田利江 余德胜

监理方：董京霖

盐城浩广新能源开发有限公司：

钟世章：

1. 设备材料到货已严重滞后，抓紧落实设备材料到货，因设备材料到货滞后导致工期延误的责任，由总包单位全部承担。
2. 抓紧落实外线改造工程，避免后续影响项目并网。
3. 一次设备、二次设备基础，本周必须开始施工，避免影响后续工序。

中冶宝钢技术服务有限公司：

余德胜：

亿昌厂区本周工程进展情况：

1. 五个车间桥架安装完成，五个车间电缆敷设完成。
2. 三个箱变基础已完成。

下周计划：

1. 汇流箱到厂与安装完成。五个车间屋顶收尾结束。
2. 土建：一次舱、二次舱土建开挖、砌墙完成。

正衡电力工程监理有限公司：

董京霖：

1. 严禁屋顶施工人员攀爬女儿墙，严禁吸烟，做到工完场清，进入施工现场必须佩戴安全帽，做好安全文明施工。
2. 施工单位抓紧上报开工报审相关资料，请认真对待及早提交报审，目前已到场相关材料严格自检，相关资料报审至我监理部。

3. 屋顶屋脊处、箱变基坑处用警戒线、围栏等进行围挡，施工时注意安全。
4. 电缆已到厂区，注意产品保护，做到防火、防盗、防雨等保护措施。
5. 催促汇流箱厂家抓紧发货。现场施工人员无法满足项目进度需求，请立即增加施工人员，把滞后的工程进度干上去。
6. 所有隐蔽工程必须报验监理处，经甲方、监理验收合格后，方可进行下道工序施工。所有设备基础施工，必须严格按照图纸设计作业。

监理项目部整理

2017-5-12

主送单位	盐城浩广新能源开发有限公司	中冶宝钢技术服务有限公司
抄送单位	中盛光电能源股份有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 盐城项目部	发文时间： 2017-5-12

附件：会议签到表