

第十次会议纪要

编号：HYJY-STK-010

工程名称：4MWp 盛泰克屋顶分布式光伏发电项目

签发：

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 5 月 27 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	董京霖
会议议题	项目进度、安全、质量相关事宜		

出席人员：

业主：钟世章 施展

总包方：居志远 田利江 余德胜

监理方：董京霖

盐城浩广新能源开发有限公司：

钟世章：

1. 交流低压电缆敷设、接线抓紧施工，下周前必须完成。
2. 箱变、开关柜、二次设备到货已严重滞后，本月内必须全部到货，因设备到货滞后导致工期延误的责任，由总包单位全部承担。
3. 必须增加施工人员，满足施工进度需求。
4. 抓紧高压侧及外线改造工程施工，避免后续影响项目并网。
5. 后续大型设备吊装，项目管理人员、技术人员必须做好安全防护措施。

中冶宝钢技术服务有限公司：

余德胜：

盛泰克厂区本周工程进展情况：

1. 五个车间汇流箱安装完成，箱变槽钢与接地焊接完成，一次、二次设备基础完成。

下周计划：

1. 汇流箱接线全部完成，通讯电缆完成。
2. 下周增加两名电工。

居志远：

箱变 5 月 30 日到现场，一次与二设备 6 月 6 日到现场。

常州正衡电力工程监理有限公司：

董京霖：

1. 屋顶屋脊处、箱变基坑处用警戒线、围栏等进行围挡，施工时注意安全，进入施工现场人员必须佩戴安全帽，上高作业施工人员必须佩戴安全带，未佩戴安全帽、安全带禁止进

入施工现场作业。

2. 抓紧上报开工报审资料，工程相关安全保证体系资料，材料报审资料。

3. 催促箱变、一次与二设备厂家抓紧发货。

4. 现场施工人员无法满足项目进度需求，请立即增加施工人员，把滞后的工程进度干上去。

5. 所有隐蔽工程必须报验监理处，经甲方、监理验收合格后，方可进行下道工序施工。所有设备基础施工，必须严格按照图纸设计作业。

监理项目部整理

2017-5-27

主送单位	盐城浩广新能源开发有限公司中冶宝钢技术服务有限公司		
抄送单位	中盛光电能源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 盐城项目部	发文时间：	2017-5-27

附件：会议签到表