

会议纪要

单位工程: 湾田国际建材城 10WM 光伏项目 2016.12.22 B 61——003

会议内容		
一、施工队工作汇报		
石材区	本周完成情况	1、B1、B4 及 B6 导轨铺设 40% 2、逆变器基础准备工作 3、B8 栋放线完成 4、B7、B8 路面管线铺设
	下周工作计划	1. B7、B8 路面恢复完成 2. 石材区导轨全部铺设完成 3. 路面开挖计划报审, 通过后按计划实施 4. 配电间基础完成
	问题及需求	组件和逆变器需及时到货。
仓储区	本周完成情况	1、仓储 A 区和 B 区导轨安装完成。
	下周工作计划	1、破路面工作; 2、安全警示工作到位; 3、仓储 A 区和 B 区做桥架; 4、A 区和 B 区接地网焊接
	问题及需求	组件和逆变器需及时到货, 否则会存在窝工情况。
陶瓷区及 建材区	本周完成情况	1、建材区放点完成; 2、水泥墩制作全部完成。
	下周工作计划	1、建材区放线完成和支架安装; 2、屋面至地面桥架安装; 3、配电间基础做好。 4、水泥墩每两天到货 400 多个。 5、水泥墩全部送达。 6、路面开挖计划报审, 通过后按计划实施

	问题及需求	组件和逆变器需及时到货，建材和陶瓷并网配电间，双电源供电，不符合规定。
--	-------	-------------------------------------

二、安全防护措施事项

- 1、仓储区爬梯下搭台，方便人员上爬梯；
- 2、石材区屋面、爬梯处放置安全警示标语和警戒线，防止无关人员误入；
- 3、吊装、开挖等施工区域放置警示桩和警戒线，防止无关人员误入；
- 4、施工区域放置安全警示标语，入口处树立安全警示牌；
- 5、开挖区域放置明显安全警示标志，原通行处铺设铁板；
- 6、配电间施工时，放置警戒线，防止人员进入带电区域；
- 7、施工区张贴安全标识，安全施工。

建设单位：

 2016年 12月 23日

湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电工程会议签到表

日期: 2016.12.22

[illegible]