


会议纪要

单位工程: 湾田国际建材城 10WM 光伏项目 2017.02.08 B 61—003

会议内容		
一、施工队工作汇报		
石材区	下周工作计划	1、电缆沟砌井及井盖加盖。 2、并网柜就位。 3、石材区剩余电缆沟开挖与恢复。 4、石材区接地焊接整改
	问题及需求	暂无
仓储区	下周工作计划	1、电缆井砌井完成及井盖加盖。 2、并网柜就位。
	问题及需求	暂无
陶瓷区及 建材区	下周工作计划	1、并网柜到位。 2、陶瓷区水泥墩摆放并调平。 3、陶瓷区开始支架安装。 4、陶瓷区路面沥青铺设完成。 5、建材区防雷焊接。 6、建材区支架安装不规范整改。
	问题及需求	施工用电协商
二、安全防护措施事项		
1、年后对施工区域安全防护工作进行检查，做好安全防护工作。 2、施工区域放置安全警示标语，入口处树立安全警示牌； 3、开挖区域放置明显安全警示标志，原通行处铺设铁板； 4、配电间施工时，放置警戒线，防止人员进入带电区域； 5、施工人员工作需佩戴安全帽，做到安全施工、施工安全。		
建设单位:		2017年2月9日
监理单位:	胡景 (10) 监理项目部	2017年2月9日
业主单位:	湾田国际建材城	2017年2月9日