

会议纪要

单位工程: 湾田国际建材城 10WM 光伏项目 2017.02.16 B 61——003

一、施工队工作汇报

会议内容		
石材区	本周完成情况	1、B4 及 B6、B2 至配电间电缆沟埋管及回填完成。
	下周工作计划	1、B4 及 B6、B2 至配电间电缆沟沥青铺设完成。 2、所有电缆沟井盖加盖完成。 3、余下电缆井砌井。
	问题及需求	无
仓储区	本周完成情况	1、边、中压块放置。 2、逆变器支架到位。
	下周工作计划	1、边、中压块放置。
	问题及需求	桥架详图纸到位。
陶瓷区及建材区	本周完成情况	1、陶瓷区支架安装。 2、建材区支架安装完成。
	下周工作计划	1、陶瓷 B 支架安装完成、陶瓷 A 支架安装至 70%。 2、建材区逆变器支架安装。 3、建材区支架验收。
	问题及需求	暂无

二、安全防护措施事项

- 1、施工区域放置安全警示标语，入口处树立安全警示牌；
- 2、开挖区域放置明显安全警示标志，原通行处铺设铁板；
- 3、配电间施工时，放置警戒线，防止人员进入带电区域；
- 4、施工区域张贴湾田国际发放的安全警示通知单。
- 5、施工区域、吊装区域佩戴安全帽。
- 6、做到安全施工、施工安全。

建设单位:

2017年 2 月 17 日

监理单位:

2017年 2 月 17 日

业主单位:

2017年 2 月 17 日

