

会议纪要

单位工程: 湾田国际建材城 10WM 光伏项目 2017.02.23 B 61——004

会议内容		
一、施工队工作汇报		
石材区	本周完成情况	1、B4 及 B6、B2 至配电间电缆沟沥青铺设完成。 2、所有电缆沟井盖加盖完成。 3、余下电缆井砌井完成。
	下周工作计划	1、配电间桥架完成。
	问题及需求	无
仓储区	本周完成情况	1、仓储 B 直流穿线管放置 50%。 2、仓储 B 接地焊接 10%。
	下周工作计划	1、仓储区直流穿线管放置。 2、仓储区接地焊接。
	问题及需求	无
陶瓷区及 建材区	本周完成情况	1、陶瓷 B 支架安装 70%。 2、陶瓷 A 支架安装 60%。 3、建材区钢架上支架焊接 5%。
	下周工作计划	1、陶瓷区支架安装。 2、陶瓷区接地焊接。 3、仓储至陶瓷区破路及水泥浇筑恢复完成。
	问题及需求	暂无
二、安全防护措施事项		
1、施工区域放置安全警示标语，入口处树立安全警示牌； 2、开挖区域放置明显安全警示标志，原通行处铺设铁板； 3、配电间施工时，放置警戒线，防止人员进入带电区域； 4、施工区域张贴湾田国际发放的安全警示通知单。 5、施工区域、吊装区域佩戴安全帽。 6、做到安全施工，施工安全。		
建设单位:	2017 年 2 月 23 日	
监理单位:	2017 年 2 月 23 日	
业主单位:	2017 年 2 月 23 日	