

会议纪要

单位工程：湾田国际建材城 10WM 光伏发电项目

编号：B61--006

1、新项目经理郭中超到达湾田项目，接替原项目经理王天金工作岗位，已和王天金交接所有手续、资料；威胜项目已和王天金对前期工作进行了确认，双方认为无任何遗留问题。

2、中盛方确定光伏组件到货日期，具体如下：

- ① 2017.2.28 到货 2MW 组件。
- ② 2017.2.28 到货 MC4 连接件 1850 只。
- ③ 2017.3.8 到货 2MW 组件。
- ④ 2017.3.15 到货组件 1MW。
- ⑤ 2017.3.5 到货逆变器 90 台。

3、2017.2.28 日之前确定第一批 5MW 组件的安装位置。

建设单位：

日期：2017.2.25

监理单位：

日期：2017.2.25

业主单位：

日期：2017.2.25

湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电工程会议签到表

日期: 2017.2.25

[illegible]