

会议纪要

单位工程: 湾田国际建材城 10WM 光伏发电项目

编号: B61--007

针对今日组件未按中盛公司提供的到货计划及时到货, 由业主, 总包公司, 监理单位召开本次会议, 会议初步商议结果如下:

- 1、中盛公司确定甲供组件在 3 月 3 号发货第一批, 共 2600 片。
- 2、3 月 2 日前, 中盛方对于第一批 5MW 组件做出详细的到场计划, 并对后续组件与逆变器到场做出大致供货计划。
- 3、由于甲供材料未按计划到场, 而造成的工人窝工中盛方应于 3 月 2 日前做出相应的费用补偿方案。
- 4、威胜公司针对于本项目购买的工程保险将在 3 月 31 号到期, 中盛公司需提供新的工程计划, 以确定是否购买相应工程保险及费用出处。
- 5、3 月 2 日前, 中盛需明确变压器母排互联是否拆除。
- 6、联系组件厂家是否可以到现场进行技术交底。

建设单位:

日期: 2017.2.28

监理单位:

日期: 2017.02.28

业主单位:

日期: 2017.02.28

