

会议纪要

单位工程：湾田国际建材城 10WM 光伏项目 2017.03.02 B61--008

会议内容		
一、施工队工作汇报		
建材区	本周完成情况	1、钢结构支架焊接完成 100% 2、直流线敷设完成 40%
	下周工作计划	1、交流线敷设 2、屋面至地面段桥架 3 月 10 日前完成 3、仓储 A 区和 B 区做桥架
	问题及需求	
陶瓷区及 仓储区	本周完成情况	1、陶瓷 B 区支架安装完成 100% 2、陶瓷 A 区支架安装完成 90% 3、仓储 A 区直流线敷设完成 100% 4、仓储 A 区接地网焊接完成 100% 5、仓储 B 区直流线敷设完成 10% 6 仓储至陶瓷区电缆管道敷设 90%
	下周工作计划	1. 陶瓷 B 区钢结构支架焊接完成 100% 2、陶瓷 A、B 区直流线敷设 3、仓储至陶瓷区电缆管道敷设完成 100% 4、仓储 B 区接地网焊接 5、陶瓷 A 区支架安装完成 100% 6、陶瓷区所有支架验收并整改完成 7、仓储 A\B 区交流汇流箱安装完成 100%
	问题及需求	
二、安全防护措施事项		
1、仓储区爬梯下搭台，方便人员上爬梯； 2、石材区屋面、爬梯处放置安全警示标语和警戒线，防止无关人员误入； 3、石材区吊装组件前必须制作吊装平台； 4、吊装、开挖等施工区域放置警示桩和警戒线，防止无关人员误入； 5、施工区域放置安全警示标语，入口处树立安全警示牌； 6、开挖区域放置明显安全警示标志，原通行处铺设铁板； 7、配电间施工时，放置警戒线，防止人员进入带电区域； 8、施工区域张贴湾田国际发放的安全警示通知单。		
二、其他		
1. 第一批 5MW 组件发货计划如下： 3 月 03 日发货 2600 片 3 月 06 日发货 3900 片 3 月 10 日发货 2600 片 3 月 14 日发货 3900 片 3 月 17 日发货 2600 片 3 月 19 日发货 2600 片		

2. 逆变器初步到货计划如下:

3月10日到货91台

3月20日到货93台

3. 第二批5MW组件发货计划待定;

4. 窝工补偿方案正在商讨中, 预计3月8日前有初步结果;

5. 关于工程延期, 工程险是否购买的问题还没有确定;

6. 关于变电所内低压柜母联, 不管拆除与否, 必须由威胜公司出具书面承诺, 保证不影响本期并网, 并且保证并网后运行过程中, 不会因为母联问题而影响光伏正常发电。

建设单位:


2017年3月2日

监理单位:

2017年03月02日

业主单位:

2017年3月2日



湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电工程会议签到表

日期: 2017.3.2

[illegible]