




会议纪要

单位工程: 湾田国际建材城 10WM 光伏项目 2017.03.016 B61--010

会议内容		
一、施工队工作汇报		
建材区	本周完成情况	1、桥架安装完成 70% 1、直流线敷设完成 100%
	下周工作计划	1、交流线敷设 2、屋面段桥架完成 3、已到组件安装完成
	问题及需求	
陶瓷区及 仓储区	本周完成情况	1、仓储 A 区下线桥架安装完成 100% 2、陶瓷 A 区支架安装完成 100% 3、仓储 A 区直流线敷设完成 100% 4、仓储 A 区接地网焊接完成 100% 5、仓储 B 区直流线敷设完成 100% 6 仓储至陶瓷区电缆管道敷设 100%
	下周工作计划	1. 陶瓷 B 区钢结构支架焊接完成 100% 2、陶瓷 A、B 区直流线敷设 3、陶瓷 A 区所有支架验收并整改完成 4、仓储 A\B 区交流汇流箱安装完成 100% 5、仓储 B 区下线桥架安装完成 100%
	问题及需求	
二、安全防护措施事项		
1、仓储区爬梯下搭台, 方便人员上爬梯; 2、石材区屋面、爬梯处放置安全警示标语和警戒线, 防止无关人员误入; 3、石材区吊装组件前必须制作吊装平台; 4、吊装、开挖等施工区域放置警示桩和警戒线, 防止无关人员误入; 5、施工区域放置安全警示标语, 入口处树立安全警示牌; 6、开挖区域放置明显安全警示标志, 原通行处铺设铁板; 7、配电间施工时, 放置警戒线, 防止人员进入带电区域;		
建设单位		2017 年 3 月 16 日
监理单位		2017 年 3 月 16 日
业主单位:		2017 年 3 月 16 日