

会议纪要

单位工程: 湾田国际建材城 10WM 光伏项目 2016.12.15 B 61——002

会议内容		
一、施工队工作汇报		
石材区	本周完成情况	1、B3、B5, B7 区导轨安装完成; 2、桥架材料已经搬运到位, 还没开始安装 3、电缆沟部分已开挖 4、破路面工作正在进行。
	下周工作计划	目前暂停, 等待 16 号会以后决定是否恢复工作 如果工作恢复则: 1、安装桥架; 2、安全警示工作到位; 3、石材区完成破路面和管道预埋工作; 4、配电间基础制作;
	问题及需求	组件和逆变器需及时到货, 逆变器放置位置, 电缆埋管, 屋面承重, 雨水管破裂, 屋面破损修补。
仓储区	本周完成情况	1、仓储 A 区和 B 区接地扁铁焊接
	下周工作计划	1、破路面工作; 2、安全警示工作到位; 3、仓储 A 区和 B 区做桥架; 4、A 区和 B 区接地网焊接
	问题及需求	组件和逆变器需及时到货, 否则会存在窝工情况。
陶瓷区及建材区	本周完成情况	1、建材区放点完成; 2、水泥墩制作完成 5000 多个。
	下周工作计划	1、建材区放线完成和支架安装; 2、建材区水泥墩 17 号开始安装; 3、陶瓷区放点。 4、水泥墩每两天到货 400 多个。

	问题及需求	组件和逆变器需及时到货，水泥墩未全到。
--	-------	---------------------

二、安全防护措施事项

- 1、仓储区爬梯下搭台，方便人员上爬梯；
- 2、石材区屋面、爬梯处放置安全警示标语和警戒线，防止无关人员误入；
- 3、吊装、开挖等施工区域放置警示桩和警戒线，防止无关人员误入；
- 4、施工区域放置安全警示标语，入口处树立安全警示牌；
- 5、开挖区域放置明显安全警示标志，原通行处铺设铁板；
- 6、配电间施工时，放置警戒线，防止人员进入带电区域；
- 7、施工区域张贴湾田国际发放的安全警示通知单。
- 8、水泥墩放置时轻放，以达到安全效率。

建设单位： 喻小峰 2016 年 12 月 15 日

监理单位： 胡军 2016 年 12 月 15 日

业主单位： 王平 2016 年 12 月 15 日