

会议纪要

编号: 011

工程名称: 浏阳国际建材城 10MW 并网光伏发电项目

签发:

会议地点	施工项目部	会议时间	2017 年 4 月 8 日
会议主持人	常青		
会议主题:			
现场工程质量、进度、安全文明事宜			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 1、建村区整改和收尾工作需采取措施抓紧完成, 确保按计划 4 月 10 日具备并网条件; 2、要求擎云公司内部做好沟通协调工作, 总包单位做好相关配合, 确保工程顺利进行; 3、要求总包单位做好并网验收前的各项相关手续事宜, 确保并网验收顺利实施; 4、仓储区、陶瓷区的施工工人不足, 下线电缆一直未施工, 要求施工单位立即安排工人进行施工; 5、要求仓储区、陶瓷 B 区组件安装 4 月 15 日完成, 光伏电缆敷设、接线 4 月 20 日完成; 6、擎云公司于 4 月 10 日前上报本工程具备并网条件的进度计划, 包括支架拉杆、支架底座混凝土灌浆施工计划; 7、要求施工单位做好建村区施工现场的垃圾清理工作;			
主送单位	长沙胜田光伏发电有限公司 威盛能源产业技术有限公司		
抄送单位	湖南擎云电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 4 月 9 日

注会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

