

会议纪要

单位工程: 湾田国际建材城 10WM 光伏项目 2016.12.8 B 61 001

会议内容

一、施工队工作汇报

石材区	本周完成情况	1、B7 区导轨安装完成;✓ 2、B3、B5 区导轨正在安装, 预计 12 月 10 日完成;✓ 3、B1 和 B2 防护和警戒线完成, 放线完成; 4、破路面工作正在进行。✓
	下周工作计划	1、安装桥架; 2、完成 B1 和 B2 屋面导轨安装; 3、完成破路面和管道预埋工作; 4、配电间基础制作; 5、安全警示工作到位。
	问题及需求	组件和逆变器需及时到货
仓储区	本周完成情况	1、仓储 A 区和 B 区支架安装。
	下周工作计划	1、破路面工作; 2、安全警示工作到位; 3、仓储 A 区和 B 区做桥架
	问题及需求	组件和逆变器需及时到货, 否则会存在窝工情况。
陶瓷区及 建材区	本周完成情况	1、建材区放点完成; 2、水泥墩制作完成 1600 个。
	下周工作计划	1、建材区放线完成和支架安装; 2、建材区水泥墩 10 号开始安装; 3、陶瓷区下周放点。
	问题及需求	组件和逆变器需及时到货, 否则会存在窝工情况。

二、安全防护措施事项

- 1、仓储区爬梯下搭台, 方便人员上爬梯;
- 2、石材区屋面、爬梯处放置安全警示标语和警戒线, 防止无关人员误入;
- 3、石材区吊装组件前必须制作吊装平台;
- 4、吊装、开挖等施工区域放置警示桩和警戒线, 防止无关人员误入;
- 5、施工区域放置安全警示标语, 入口处树立安全警示牌;
- 6、开挖区域放置明显安全警示标志, 原通行处铺设铁板;
- 7、配电间施工时, 放置警戒线, 防止人员进入带电区域;
- 8、施工区域张贴湾田国际发放的安全警示通知单。

建设单位: 陶小付 2016 年 12 月 9 日

监理单位: 胡景 常海广 2016 年 12 月 9 日

业主单位: 王开成 2016 年 12 月 9 日