

会 议 纪 要

工程名称: 湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电项目

编号: WTGJ-JL-ZT-JD-001

签发: 胡军

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.05.03
会议主持人	寻加武		

会议主题:

五一节后复工及进度安排专题会

上次会议问题落实情况:

无

本次会议内容:

1. 工程前期问题

四月中下旬受园区物业限制,本工程进入了为期半个月半停工阶段,受此影响,各屋面未能按原计划达成并网前的准备工作。因工程进度被顺延推后、现场施工人员大面积减少和组件发货事宜被暂缓等诸多原因,特召开本次会议予以协商解决。

目前因现场已基本上不存在因材料、设备滞后影响工程进度的因素,威胜近日已付部分进度款,暂亦无因钱款拖欠导致工人不愿意施工的理由。全面复工后的人员进场问题,已成为影响本工程进度的首要因素。

本次会议重点讨论擎云方面的新进度计划编排事宜,为能在本月底完成并网前的准备工作,要求擎云在此期间随工程施工情况及时补充并扩大施工人员数量。

2. 对各方提出的要求

威胜: 积极做好与与园区物业信息沟通事宜,一要及时获取陶瓷 A 屋面新建雨棚信息,使本工程施工顺利开展;二要认真做好与石材区物业的屋面施工问题的协商,配合擎云快速推进工程进度,积极减少相关施工受物业影响的因素。同时督促分包上报过程验收资料。

擎云: 重新编制工程进度计划表,同时反映执行过程中的相关困难与阻碍,需要总包、业主方提供支持的事项。对即将开始组件安装的石材区屋面,必须要在进行组件吊装及安装前进行技术交底,并告知其他三方人员参加,在石材区屋面施工时一定要高度重视屋面安全问题,提高安全施工意识。石材区屋面彩钢瓦较薄,要求你方事前派专人到 6 个屋面对部分彩钢瓦褶皱处进行标记,并告诫施工人员严格注意安全。

监理: 协同总包方督促分包严格要进度计划表落实好施工问题,对可能影响进度推进的因素进行认真排查,加以解决。在施工过程中对工程质量要认真把控,并及时进行消缺。

业主: 要求以上三方认真落实本次会议所达成的内容,并积极付诸行动,严格执行相关进度安排,要求总包方关注工程每日进度是否符合进度计划内容,确保工程在月底具备并网发电条件。

主送单位	长沙胜田光伏发电有限公司 威胜能源产业技术有限公司	
抄送单位	湖南擎云电力工程有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2017.05.03

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

李中庭 2017.5.3

李如利 2017.05.03

陆敏 2017.5.3

2017.5.3

湾田国际10MW分布式光伏电站工程进度计划

	项目	开始时间	结束时间	考核时间
石材区	组件安装	2017. 5. 4	2017. 5. 23	
	光伏电缆敷设、接线	2017. 5. 6	2017. 5. 26	
	逆变器、汇流箱安装	2017. 5. 4	2017. 5. 20	
	交流电缆敷设、接线	2017. 5. 15	2017. 5. 27	
	配电间并网柜安装接线	2017. 5. 24	2017. 5. 28	
	防雷接地	2017. 5. 5	2017. 5. 28	
	通讯系统	2017. 5. 15	2017. 5. 25	
陶瓷A区	混凝土支架安装	2017. 5. 6	2017. 5. 15	
	组件安装	2017. 5. 16	2017. 5. 20	
	光伏电缆敷设、接线	2017. 5. 21	2017. 5. 28	
	防雷接地	2017. 5. 20	2017. 5. 30	
陶瓷B区	防雷接地	2017. 5. 5	2017. 5. 25	
	通讯系统	2017. 5. 18	2017. 5. 26	
仓储区	交流电缆敷设、接线	2017. 5. 4	2017. 5. 22	
建材区	逆变器MC4插头接线		2017. 5. 10	
	配电间并网柜接线		2017. 5. 15	
	防雷接地、板间接地	2017. 5. 3	2017. 5. 15	

注：如遇雨雪、大风等不可抗因素造成的无法施工，工期相应顺延。我司项目部根据施工计划中的每一个施工进度每隔3天进行考核。

