

会 议 纪 要

工程名称: 湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电项目

编号: WTGJ-JL-ZT-JD-002

签发: 胡幸

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.05.11
会议主持人	寻加武		
会议主题: 进度计划执行情况盘点			
上次会议问题落实情况: 人员数量暂不满足本工程进度计划的需求问题仍未得到解决			
本次会议内容: 1. 着重讨论了石材区组件安装进度问题, 人员数量不足是主因。石材区队伍暂未对现场进行加人, 因其与物业的关系, 擎云方面施压存在困难, 擎云已提出由自己的建议: 由擎云方面协助加人, 并对人工进行商讨确认, 但分包方面未给确切回复。已要求擎云持续加强沟通, 加快人员进场; 2. 重新编排并压缩进度计划, 要求总包认真贯彻并落实每 3 天进行一次考核的事宜, 督促分包严格按计划施工; 3. 安全质量方面: 建材区和陶瓷 B 区部分接地焊接不符合相关规范要求, 需进行整改; 石材区严禁踩踏组件, 吊运时要轻拿轻放; 石材区屋面彩钢瓦较薄, 施工时要高度注意安全, 在横梁上行走。			
主送单位	长沙胜田光伏发电有限公司 威胜能源产业技术有限公司		
抄送单位	湖南擎云电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.05.11

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电项目会议签到表

日期: 2017.05.11

[illegible]