

会议纪要

工程名称: 湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电项目

编号: W TGJ-JL-ZT-JD-003

签发: 胡平

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.05.18
会议主持人	寻加武		
会议主题: 进度计划执行情况盘点			
上次会议问题落实情况: 目前现场施工人员数量远不足以推进工程进度按计划实施			
本次会议内容: <p>1. 分包方各队伍负责人汇报上周完成工程量, 上周完成情况如下: 陶瓷 B 区接地网完成 60%, 陶瓷 A 区接地扁钢摆放到位; 陶瓷 A 区支架挪位完成, 组件安装完成 90%; 陶瓷 B 区光伏电缆整改开始; 仓储区至陶瓷区电缆敷设完成 6 根; 石材区组件安装完成 50%, 组件接地完成 50%。</p> <p>2. 分包方各队伍负责人汇报下周工作计划如下: 完成陶瓷 B 区接地网焊接; 完成陶瓷 B 区光伏电缆整改; 完成仓储至陶瓷区交流电缆敷设。</p> <p>3. 因 5.30 并网节点将至, 考虑到现场实际进度, 本次会议再次着重讨论了石材区组件安装队伍加人一事, 并穿插讨论了电气同步施工问题, 要求擎云持续向下施压, 督促相关队伍负责人立即安排更多的安装及电气类施工人员进场。</p> <p>4. 擎云方面提出的因年前窝工等原因产生的费用签证问题暂未得到解决, 但不可以此为借口拒不加人, 拖延工期。总包与业主方已多次表示相关签证事宜可以讨论解决, 但擎云方面上报的签证材料过于简洁, 不足以详细说明该项签证产生的过程分析与原因说明, 故未能给予签署, 因而责任不在总包与业主方, 请擎云方面需尽快重新编制好签证并附详尽说明材料再上报总包方。</p> <p>5. 本次会议湾田物业方面提出的各屋面防水补漏、垃圾清理等事宜, 总包方答复解决方案如下: 混凝土屋顶防水层及排气孔破坏处, 5 月 19 日前进行临时防水处理, 下周给出正式修复计划; 陶瓷区垃圾 5 月 19 日前清理完毕; 建材区、陶瓷区楼板破坏处修复下周下雨期间修复; 仓储 A 区前电缆井管道封堵, 井盖附近防水封堵, 未盖电缆井盖防水保护; 陶瓷区配电间进线口防水及时封堵。</p> <p>6. 陶瓷 A 屋面螺丝及石材区屋面压块缺少一事, 需尽快核实相关领料单, 明确责任, 本着谁签字谁负责, 加紧采购。</p> <p>7. 相关工程进度如未能按 2017.05.03 日会议确定的进度计划完成, 每延期一日罚款 2000 元。</p>			
主送单位	长沙胜田光伏发电有限公司 威胜能源产业技术有限公司		
抄送单位	湖南擎云电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.05.18

注 会议纪要由监理单位项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

监理单位
常州正衡电力工程监理有限公司
项目部

